



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 1144 del 13/12/2024

Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto: Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l'appalto dei lavori di "Realizzazione di una piastra operatoria" presso l'A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP. C21B20000920003, CIG. 91017780D1 - liquidazione S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) n. 1-bis

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 13/12/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l'appalto dei lavori di "Realizzazione di una piastra operatoria" presso l'A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP. C21B20000920003, CIG. 91017780D1 - liquidazione S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) n. 1-bis

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- che la Regione Campania in data 23/08/2019 ha sottoscritto l'accordo di programma degli investimenti sanitari, di cui all'art. 20 della L. 67/88 (III fase - completamento), nel quale l'intervento di cui in oggetto è risultato ammissibile;
- che con delibera n. 233 del 23/09/2020, veniva aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura relativo alla "progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica per i lavori di cui al programma straordinario d'investimenti art. 20 l.67/1988 - III fase - Realizzazione di una piastra operatoria -, all'RTP Mythos Consorzio Stabile S.c.ar.l. - GMN Engineering s.r.l. – Econsulting s.r.l.s.;
- che in data 08/07/2021, l'RTP Mythos Consorzio Stabile S.c.ar.l. - GMN Engineering s.r.l. – Econsulting s.r.l.s. trasmetteva il progetto esecutivo, con un quadro economico complessivo pari a € 11.748.941,00 IVA inclusa. Di tale somma, € 2.000.000,00 sono destinati all'acquisto delle attrezzature per le sale operatorie (n. 8 tavoli operatori, n. 8 lampade scialitiche, n. 1 Tac intraoperatoria);
- che ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con verbale prot. n. 2095/i del 09/07/2021 a firma del Responsabile del Procedimento pro tempore, veniva validato il progetto esecutivo;
- che con delibera n. 567 del 12/07/2021 veniva approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 11.748.941,00 IVA inclusa;
- che con nota prot. 0518625 del 20/10/2021 la Regione Campania trasmetteva il Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 27.08.2021 di ammissione a finanziamento (cod. int. 150.150907.H.076) ed il relativo Decreto Dirigenziale Regionale n. 101 del 19.10.2021 di impegno spesa.
- che con delibera n. 540 del 07/07/2022 veniva nominato RUP dell'intervento in oggetto l'Arch. Antonio Rocchio, in luogo dell'arch. Virgilio Patitucci collocato in quiescenza;

Rilevato

- che a seguito di indizione gara, con delibera n. 1066 del 29/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori di cui in oggetto al Consorzio Stabile Soledil s.r.l., con un ribasso percentuale offerto del 14,847% sull'importo posto a base di gara e, pertanto, con importo di aggiudicazione pari ad € 7.050.472,35 oltre IVA al 10%, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 391.687,98 oltre IVA al 10%;
- che in data 20/02/2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto in via d'urgenza come da relativo verbale di pari data;

Determinazione Dirigenziale

- che in data 19/04/2023, prot. n. 12108/i di pari data, è stato firmato il contratto d'appalto tra la Stazione Appaltante e il Consorzio Stabile Soledil;
- che con verbale prot. n. 26105-i del 11/09/2023 sono stati consegnati i lavori in via definitiva;

Considerato

- che l'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, c.d. “Decreto aiuti”, dispone che *“per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo Stato di Avanzamento dei Lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”*;
- che il comma 458 della L. n. 197 del 29/12/2022 modifica il citato articolo 26 del D.L. 50/2022 ai fini della prosecuzione dell'operatività del predetto Fondo di adeguamento dei prezzi per l'anno 2023;
- che le Leggi n. 303/2022 e n. 213/2023 hanno modificato il *Decreto Aiuti*, prorogando lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche per i lavori eseguiti nel 2023 e nel 2024;
- che con la risoluzione n. 39/E del 13/07/2022 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per quanto concerne la corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore *“le stesse assumono natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già prevista per l'originario contratto di appalto...”*;
- che all'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022 è disposto quanto segue:
 - lo Stato di Avanzamento dei Lavori relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati annualmente;
 - i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse;
- che il comma 6-ter prevede che le disposizioni del comma 6-bis si applichino anche agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 e che per tali appalti i maggiori importi, derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell'80%;
- che il D.M. 28/02/2024 n. 47, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 73 del 27/03/2024 e sul sito del Ministero, “Sezione Trasparenza”, ha disciplinato le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17/05/2022

Rilevato altresì

- che con nota del 17/01/2024 il Direttore dei Lavori, a seguito della contabilità effettuata, trasmetteva il SAL n. 1 e il SAL n. 1-bis relativo, rispettivamente, ai lavori eseguiti a tutto il 17/01/2024 e al relativo aggiornamento dei prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. (di cui allo schema allegato), riconoscendo di fatto ed in base alle norme vigenti il suddetto adeguamento prezzi relativo al primo SAL;
- che con delibera n. 220 del 23/02/2024 è stato approvato e liquidato il SAL n. 1;

Determinazione Dirigenziale

Evidenziato

- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito un fondo per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, in relazione agli appalti pubblici di lavori, richiedibile sulla base dello Stato di Avanzamento dei Lavori, afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dalla DL, ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50/2022;
- che in data 03/04/2024 questa S.A. ha presentato istanza per l'accesso al fondo per adeguamento dei prezzi, allegata in copia;
- che con decreto n. 418 del 26/09/2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato le istanze delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili per i rispettivi importi, tra cui anche l'A.O.R.N. di Caserta relativamente al SAL 1-bis dell'appalto in oggetto, per l'importo di € 247.496,06 oltre IVA;

Dato atto

- che il Responsabile del Procedimento, vista l'approvazione dell'istanza di accesso al fondo e acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva (DURC) dell'appaltatore, ha predisposto il certificato di pagamento per il SAL 1-bis di importo complessivo pari ad € 247.496,06 oltre IVA al 10%;
- che a seguito di autorizzazione del RUP, il Consorzio Stabile Soledil ha emesso la fattura n. 106_24 del 10/12/2024 di importo pari ad € 247.496,06 oltre IVA al 10%;
- che l'importo di che trattasi trova copertura nel decreto n. 418 del 26/09/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti

- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4;
- il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti;
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore;
- il Decreto Aiuti, D.L. 50/2022;
- la Legge di Bilancio 2023, L. 303/2022;
- la L. 213/2023;
- il Decreto del M.I.T. n. 418 del 26/09/2024;
-

DETERMINA

di approvare la narrativa e per gli effetti di:

1. **PRENDERE ATTO** dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1-bis trasmesso dal Direttore dei Lavori, con il quale lo stesso ha riconosciuto di fatto, in base alle norme vigenti, l'adeguamento prezzi relativo al primo SAL;
2. **PRENDERE ATTO** del decreto n. 418 del 26/09/2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che approva e finanzia l'intero importo relativo a detto SAL 1-bis;
3. **AUTORIZZARE** il pagamento della fattura n. 106_24 del 10/12/2024 emessa dal Consorzio Stabile Soledil srl per un importo pari ad € 247.496,06 oltre IVA al 10%;

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

4. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 272.245,67 IVA inclusa trova copertura nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 418 del 26/09/2024 ed è imputata su idoneo conto economico del bilancio 2024;
5. **TRASMETTERE** copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico – Finanziaria, alla UOC Ingegneria Ospedaliera e alla Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario.

Il funzionario estensore
Ing. Stanislao Di Bello

IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA
Arch. Antonio Rocchio

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.




REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Napoli, 17 Gennaio 2024



Spett.le **AORN Caserta**

UOC Ingegneria Ospedaliera

Via Palasciano– CAP 81100 Caserta

Alla c.a. del **Responsabile Unico del Procedimento**

Arch. Antonio Rocchio

attivitategniche@ospedalecasertapec.it

e p.c.

CONSORZIO STABILE SOLEDIL S.r.l.

Via Circumvallazione Esterna 79 - 80019 -

Qualiano (NA)

consorziostabilesoledil@arubapec.it

Prot. SAB/E/032/MdC/gt

Oggetto: Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 – III fase di completamento, scheda 59: servizi di ingegneria ed architettura relativi all'individuazione di un direttore dei lavori per la "Realizzazione di una piastra operatoria" presso l'AORN di Caserta – CIG 9381180AA1 – CUP C21B20000920003.

Lettera di trasmissione Stato di Avanzamento n. 1 – Stato di Avanzamento n°1 Straordinario e SAL 1 Smaltimenti a tutto il 17 Gennaio 2024

Con la presente la scrivente Direzione dei Lavori trasmette gli atti contabili relativi ai lavori a corpo eseguiti a tutto il 17 Gennaio 2024 contenente i documenti di seguito riportati:

SAL 1

- Stato Avanzamento Lavori n. 1
- Libretto delle misure
- Sommario Registro di contabilità

SAL 1 Straordinario

- Stato Avanzamento Lavori n. 1 Straordinario
- Libretto delle misure
- Sommario Registro di contabilità

SAL 1 Smaltimenti

- Stato Avanzamento Lavori n. 1 Smaltimenti

*in via L. n. del
22/01/2024*

Il Direttore dei Lavori
Ing. Fabio Mastellone di Castelvetero

CONTABILITA' SAL n. 1 per lavori a tutto il 12/01/2024						AGGIORNAMENTO TARIFFE ANNO 2023 (Decreto Aiuti)							
Articolo	Descrizione dell'articolo	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Tariffa	Articolo	Descrizione estesa	U.M.	Prezzo Agg.to	Importo Aggiornato	VARIAZIONE	
	(A) LAVORI							(A1) LAVORI					
E.01.000.010.a	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseg ... la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato	mq	2 900,00	0,88 €	2 552,00 €	Campania 2023	E.01.000.010.a	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseg ... la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato	mq	0,95 €	2 755,00 €	203,00 €	
E.01.015.010.a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Sc ... sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	mc	4 350,00	4,84 €	21 054,00 €	Campania 2023	E.01.015.010.a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Sc ... sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	mc	5,19 €	22 576,50 €	1 522,50 €	
T.01.010.010.a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... ri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	mc	4 640,00	12,62 €	58 556,80 €	Campania 2023	T.01.010.010.a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... ri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	mc	13,82 €	64 124,80 €	5 568,00 €	
T.01.010.010.b	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... perione a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10	mc/5km	18 560,00	5,11 €	94 841,60 €	Campania 2023	T.01.010.010.b	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... perione a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10	mc/5km	5,63 €	104 492,80 €	9 651,20 €	
E.03.010.010.c.CAM	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale ... I. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	mc	544,00	120,43 €	65 513,92 €	Campania 2023	E.03.010.010.c.CAM	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale ... I. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	mc	155,92 €	84 820,48 €	19 306,56 €	
E.03.010.020.b.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Cal ... Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35	mc	1 599,93	136,01 €	217 606,48 €	Campania 2023	E.03.010.020.b.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Cal ... Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35	mc	177,05 €	283 267,61 €	65 661,13 €	
E.03.030.010.a	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qu ... e a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.	mq	2 740,19	25,49 €	69 847,44 €	Campania 2023	E.03.030.010.a	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qu ... e a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.	mq	28,33 €	77 629,58 €	7 782,14 €	
E.03.010.020.e.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Cal ... Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35	mc	90,44	143,64 €	12 990,80 €	Campania 2023	E.03.010.020.e.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Cal ... Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35	mc	185,41 €	16 768,48 €	3 777,68 €	
E.03.030.010.b	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qu ... e a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.	mq	401,73	30,88 €	12 405,42 €	Campania 2023	E.03.030.010.b	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qu ... e a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.	mq	34,97 €	14 048,50 €	1 643,08 €	
E.03.040.010.a.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... ure, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	kg	214 445,49	1,50 €	321 668,24 €	Campania 2023	E.03.040.010.a.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... ure, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	kg	2,52 €	540 402,63 €	218 734,40 €	
IS.212.IG.001	Vespalo aerato realizzato mediante il posizionamento su p ... armetto 10 mm, maglia 20x20 cm. altezza complessiva 100 cm.	mq	1 403,95	87,51 €	122 859,66 €	Nuovo prezzo	IS.212.IG.001	Vespalo aerato realizzato mediante il posizionamento su p ... armetto 10 mm, maglia 20x20 cm. altezza complessiva 100 cm.	mq	106,36 €	149 324,12 €	26 464,46 €	
TOTALE LAVORI (A)					999 896,37 €		TOTALE LAVORI (A1)					1 360 210,50 €	360 314,14 €

QUADRO RIEPILOGATIVO LAVORO

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	(A)	999 896,35 €
a detrarre Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	(B)	47 695,12 €
importo al netto degli oneri	(C)	952 201,23 €
Ribasso di gara -14,847%	(D)	141 373,32 €
IMPORTO LAVORI NETTO (A+B)	(E)	810 827,91 €
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA DI CANTIERE	(G)	47 695,12 €
IMPORTO NETTO LAVORI + SECUREZZA (C+D)	(H)	858 523,03 €

QUADRO RIEPILOGATIVO LAVORO AGGIORNATO TARIFFE 2023

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	(A1)	1 360 210,50 €
a detrarre oneri sicurezza non soggetto a ribasso		64 882,13 €
importo al netto degli oneri		1 295 328,37 €
Ribasso di gara -14,847%	(B1)	192 317,40 €
IMPORTO LAVORI NETTO (A1-B1)	(C1)	1 103 010,97 €
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA DI CANTIERE	(D1)	64 882,13 €
IMPORTO NETTO LAVORI + SECUREZZA (C1+D1)	(E1)	1 167 893,10 €
Differenza (E1-E)		309 370,07 €
IMPORTO RICONOSCIUTO Art. 26 "DECRETO AIUTI": 80% di (E1-E)		247 496,06 €



Stabio Mastellone di Castelvetere

FONDO-AP05-2024-B963c6a871d0e82fd68abd82fe7ca77d29b1

Da Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>**A** attivitategniche@ospedalecasertapec.it <attivitategniche@ospedalecasertapec.it>**Data** mercoledì 3 aprile 2024 - 16:13

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/04/2024 alle ore 16:13:55 (+0200) il messaggio "FONDO-AP05-2024-B963c6a871d0e82fd68abd82fe7ca77d29b1" proveniente da "attivitategniche@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec21023.20240403161354.132804.377.2.59@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "FONDO-AP05-2024-B963c6a871d0e82fd68abd82fe7ca77d29b1" sent by "attivitategniche@ospedalecasertapec.it", on 03/04/2024 at 16:13:55 (+0200) and addressed to "adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec21023.20240403161354.132804.377.2.59@pec.aruba.it

postacert.eml

dati-cert.xml

smime.p7s



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali

**Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi
di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50**

Sistema Informativo per la gestione delle richieste di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi

CODICE UNIVOCO DELLA RICHIESTA

FONDO-AP05-2024-B963c6a871d0e82fd68abd82fe7ca77d29b1

**Documento da inviare sottoscritto con firma digitale all'indirizzo PEC
adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it
indicando come oggetto della stessa unicamente
il codice univoco dell'istanza**

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 17853

Oggetto contratto d'appalto	REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA OPERATORIA
Denominazione dell'impresa appaltatrice	CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL
Ruolo impresa appaltatrice	singola
Partita IVA impresa	06116421212
Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	media
Data di presentazione dell'offerta	31/10/2022
Data sottoscrizione contratto d'appalto	19/04/2023
Data inizio lavori	11/09/2023
Progetto di gestione e manutenzione ordinaria	NO
codice CUP	C21B20000920003
codice CIG	91017780D1
Accordo quadro	NO
Lotto unico	NO
n° lotto	1
Lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	NO
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 e sino al	SI
lavori eseguiti sino alla data del	17/01/2024
Per le finalità di cui al comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 si applicano:	Ultimo aggiornamento del prezzario regionale effettuato ai sensi del Decreto Legge 50/22
Importo del contratto (senza IVA)	€ 7.050.472,35
S1 - Importo ¹ (senza IVA) del SAL ai valori contrattuali	€ 858.523,03
S2 - Importo ² (senza IVA) del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 1.167.893,10
A. Maggior importo ³ per l'adeguamento	€ 309.370,07
n° SAL	1
data SAL	17/01/2024
Condizione per l'accesso Fondo	comma 6-ter (importo riconoscibile al 80%)
A1 - Importo adeguamento riconoscibile	€ 247.496,06
B. Importo ⁶ (senza IVA) risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 0,00
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 247.496,06

1. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, **al netto del ribasso d'asta e dell'IVA**
2. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, **compensativo degli adeguamenti prezzi riferiti esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2024, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA**
5. Importo (A= S2-S1) di Adeguamento ritenuto ammissibile dalla S.A. in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i criteri definiti dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
6. Entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al fondo

Richiesta di accesso al fondo ID 7398 - Sezione - Allegati

inserimento della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore nella Sezione III

ID Allegato: 13496 36027fe3-62e8-3185-aa95-4128d74a6c2b - Nome File: Carta Identita Rocchio.pdf

Tipo Documento: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

EX DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI
Div 6 – Indirizzi e programmi per l'edilizia abitativa sostenibile

IL DIRETTORE GENERALE

• **VISTO** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, convertito con modifiche nella legge n. 91 del 15 luglio 2022;

VISTO, in particolare, l'articolo 26, del citato decreto-legge n. 50/22 che ha istituito un Fondo finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che, al fine di determinare correttamente i contributi erogabili in favore delle stazioni appaltanti richiedenti, questa Amministrazione ha formulato all'Agenzia delle Entrate il seguente quesito: *“se gli importi derivanti dal calcolo della compensazione come indicato nella citata circolare n. 43362 del 25.11.2021 siano soggetti ad I.V.A. (e, in tal caso, se ad essi debba sommarsi, in via generalizzata, l'aliquota d'imposta prevista per l'esecuzione dell'opera pubblica, pari al 10%, ai sensi del numero 127-septies) della Tabella A, Parte III, del d.P.R. 633/72, ovvero una specifica e diversa aliquota) oppure se detti importi siano esclusi dal campo di applicazione dell'imposta”*.

CONSIDERATO che con la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per quanto concerne la corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore *“le stesse assumano natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto. Al riguardo, l'articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali”*.

CONSIDERATO che con nota Prot. 7913 del 2 agosto 2022 questa Amministrazione ha altresì richiesto parere all'Avvocatura Generale dello Stato se, ai fini della determinazione dell'importo del contributo da riconoscere alle stazioni appaltanti istanti a valere sulla dotazione dei Fondi di cui al comma 4 dell'articolo 26, andasse considerata anche l'IVA dovuta secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto.



MIT

polabit-div3@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

EX DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI

Div 6 – Indirizzi e programmi per l'edilizia abitativa sostenibile

DECRETA

ART.1 Per le motivazioni riportate in premessa, a valere sul Capitolo 7007 “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, Piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - esercizi finanziari 2023 e 2024, si approvano le istanze delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili per i rispettivi importi, come di seguito evidenziate:

N. Prog	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	ID Scheda adeg. prezzi	codice CIG	codice CUP	Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo
1	1° REPARTO GENIO A.M.	97250110158	19507	9179361853	D11E22000010001	€ 18.093,04
2	1° REPARTO GENIO A.M.	97250110158	18546	9270258AE6	D32F22000680001	€ 16.602,48
3	1° REPARTO GENIO A.M.	97250110158	19658	9895831A12	D62F23000530001	€ 8.892,09
4	1° REPARTO GENIO A.M.	97250110158	18529	9354592586	D72F22000690001	€ 60.657,78
5	1° REPARTO GENIO A.M.	97250110158	19707	95183116B7	D82F22001670001	€ 3.916,11
6	1° REPARTO GENIO A.M.	97250110158	19712	95598269F9	D82F22001670001	€ 478,84
7	1° REPARTO GENIO A.M.	97250110158	19717	952395042B	D82F22001670001	€ 3.690,87
8	1° REPARTO GENIO A.M.	97250110158	19904	968388852E	D82F22001930001	€ 3.859,58
9	1° REPARTO GENIO A.M.	97250110158	19500	88063741B9	D87H21002850001	€ 1.875,74
10	1° REPARTO INFRASTRUTTURE	80101010017	19581	93816839B8	D18C20000380005	€ 137.197,25
11	1° REPARTO INFRASTRUTTURE	80101010017	19547	9124516CCB	D33D22000580005	€ 117.732,48
12	1° REPARTO INFRASTRUTTURE	80101010017	19495	9162761593	D69J20004140005	€ 69.392,43
13	10° REPARTO INFRASTRUTTURE	80047200631	18958	9765119F1C		€ 2.127,59
14	11 REPARTO INFRASTRUTTURE	80018140824	17975	762917418D	D78C18000140001	€ 191.437,36
15	11 REPARTO INFRASTRUTTURE	80018140824	18369	9179808933	D79D23000020001	€ 16.227,46
16	12° REPARTO INFRASTRUTTURE	80008400303	18810	8436295ADC	D83J19000290001	€ 112.224,37
17	2° REPARTO GENIO A.M.	82010710588	18718	Z2230E140F	D41G20000160001	€ 8.620,86
18	2° REPARTO GENIO A.M.	82010710588	18749	ZF8385F58B	D49J21006020001	€ 22.293,96
19	3° REPARTO GENIO A.M.	80005700721	19656	8718306DB2	D56G20000540001	€ 2.141,60
20	3° REPARTO GENIO A.M.	80005700721	19659	93359952CC	D74H22000220001	€ 12.274,59
21	3° REPARTO INFRASTRUTTURE	80072510151	19520	9023023222	D61B21008470001	€ 102.010,88
22	7° REPARTO INFRASTRUTTURE	80027410481	19671	8752743006	D19J21004370005	€ 6.794,47



MIT

polabit-div3@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

EX DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI
Div 6 - Indirizzi e programmi per l'edilizia abitativa sostenibile

23	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	80246030581	19248	9252244947	D27H21009410001	84.747,75 €
24	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	80246030581	18991	9682107773	D81E22000640001	143.264,05 €
25	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	80246030581	19483	9749471DF9	D82F23000270001	140.511,41 €
26	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	80246030581	19382	8198011CAE	D83J19000290001	1.277.130,05 €
27	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	80246030581	18927	927897760D	D84H22000900001	111.221,52 €
28	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	80246030581	19322	8350390FCE	D86D20000350001	384.392,67 €
29	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	80246030581	18992	9321391F2E	D87H22000580001	19.313,71 €
30	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	80246030581	19490	92844434BD	D89J22001230001	56.474,21 €
31	A.D.I.S.U. PUGLIA	06888240725	18165	737705063D	H73I18000000005	€ 47.808,27
32	A.D.I.S.U. PUGLIA	06888240725	18168	737705063D	H73I18000000005	€ 2.360,70
33	A.O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA	02201130610	17801	90873774BB	C21B20000910003	€ 207.037,10
34	A.O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA	02201130610	17853	91017780D1	C21B20000920003	€ 247.496,06
35	A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA	00410700587	18191	89515279C2	G81B21005730001	€ 245.402,60
36	A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA	00410700587	18069	8464819D9B	G82F11000110002	€ 50.867,92
37	A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA	00410700587	19006	82539162F5	G85I11000080002	€ 98.269,98
38	A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA	00410700587	17949	89100337D4	G89J20000160005	€ 65.889,77
39	ABBANO S.P.A.	02934390929	20004	8777008820	E37H21002140007	€ 199.410,44
40	ABBANO S.P.A.	02934390929	20007	87771247DA	E37H21002150007	€ 75.181,42
41	ABBANO S.P.A.	02934390929	19939	644694072F	E48D11000240005	€ 430.779,87
42	ABBANO S.P.A.	02934390929	19956	87766164A4	E77H21002540007	€ 622.887,50
43	ABBANO S.P.A.	02934390929	20018	87771930CD	E97H21002080007	€ 202.899,74
44	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	18003	8717627D5E		€ 50.491,08
45	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	18004	871762293F		€ 51.402,23
46	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	18036	959832652F		€ 97.041,42
47	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	18080	8,99016E+14		€ 119.877,38
48	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	18082	89901033B0		€ 14.664,22
49	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	18084	8717697724		€ 43.884,22
50	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	18128	8717687EE1		€ 52.825,82
51	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	18130	871770910D		€ 43.486,39

ED. 3 P.

PIASTRA



MIT

polabit-div3@pec.mit.gov.it



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 - III fase di completamento: Procedura aperta per l'appalto dei lavori di "Realizzazione di una piastra operatoria" presso l'A.O.R.N. di Caserta - scheda 59 - CUP. C21B20000920003, CIG. 91017780D1 - liquidazione S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) n. 1-bis

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €272.245,67

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 1010202300 - Fabbricati (strumentali) indisponibili da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 13/12/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito