



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 367 del 23/03/2026

Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto: COVID-19. Intervento n. 19 (Tab. 3) DGRC 378/2020 – finanziato con fondi ex DL n. 34/2020. Conferma adesione accordo quadro, sub-lotto prestazionale 1- Area Territoriale di Caserta, per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di due nuovi ascensori a servizio dei percorsi di isolamento del Pronto Soccorso. CUP C25F20000360002- liquidazione S.A.L. (Stati Avanzamento Lavori) n. 1 per esecuzione dei lavori.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 23/03/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano

Oggetto: COVID-19. Intervento n. 19 (Tab. 3) DGRC 378/2020 – finanziato con fondi ex DL n. 34/2020. Conferma adesione accordo quadro, sub-lotto prestazionale 1- Area Territoriale di Caserta, per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di due nuovi ascensori a servizio dei percorsi di isolamento del Pronto Soccorso. CUP C25F20000360002- liquidazione S.A.L. (Stati Avanzamento Lavori) n. 1 per esecuzione dei lavori.

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria descritta nella narrazione che segue, agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso

- con delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi dalla data del predetto provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e stabilendo che per l'attuazione degli interventi si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19;
- con decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visti

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 2 recante disposizioni per il "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19", al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quelle da COVID-19 in corso;
- il Decreto del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020, con il quale è stato approvato il Piano di riorganizzazione predisposto e adottato dalla Regione Campania;
- l'Ordinanza n. 28 del 08/10/2020, con la quale il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha nominato il Presidente della Regione Campania Commissario delegato per l'attuazione degli

Determinazione Dirigenziale

interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel Piano Regionale approvato dal Ministero della Salute con il menzionato decreto comunicato con nota n. 0015211 del 24 luglio 2020;

Preso atto che

- con la citata Ordinanza n. 28 del 08/10/2020, al Presidente della Regione Campania, in qualità di Commissario, è delegato l'esercizio dei poteri di cui all'art. 122, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, strettamente necessari per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Regionale approvato con nota 0015211 del 24 luglio 2020;
- lo stesso Commissario, con Ordinanza n. 1 del 14 ottobre 2020 ha nominato l'AORN di Caserta, in persona del Direttore Generale p.t., Soggetto Attuatore, ai sensi del punto 2 dell'Ordinanza n. 28/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per gli interventi previsti nel Piano regionale ai numeri n. 18, n. 19, n. 20, n. 21 e n. 22 di cui all'allegato I (POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA) e al numero 19 di cui all'allegato II (INTERVENTI EMERGENZA URGENZA) della menzionata Ordinanza;
- la medesima Ordinanza n. 1 del 14/10/2020 dispone che ciascuno dei Soggetti Attuatori, con riferimento agli interventi di competenza, provveda a quanto necessario per:
 - *ottenere le autorizzazioni amministrative occorrenti, in coerenza con le condizioni previste dal Contratto di Progetto con B.E.I., con le sole semplificazioni ammesse dalla legge (art. 2, comma 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);*
 - *attuare le opere e porre in atto i servizi tecnici connessi, quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi:*
 - *mediante appalti aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con gli impegni previsti dal Contratto di Progetto con la B.E.I. - allegato sub III al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale - ed entro il quadro di semplificazioni consentito dalla legge (ad. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120);*
 - *ovvero tramite proprie strutture tecnico-manutentive, a condizione che esse operino sulla base di contratti già stipulati e in vigore, ovvero avvalendosi di società «in house»;*
 - *ovvero, ancora, avvalendosi dei "contratti quadro" definiti dal Commissario straordinario;*
 - *accelerare i procedimenti di appalto, mediante:*
 - *la facoltà di cui all'articolo 8, comma 9, del richiamato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;*
 - *la partecipazione di operatori economici già iscritti nella white list antimafia della prefettura competente per territorio (o del capoluogo) o nell'anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30 del DL 17 ottobre 2016, n. 189, ovvero, almeno, in possesso della attestazione liberatoria di cui all'art. 3 del richiamato decreto-legge n. 76/2020;*

Determinazione Dirigenziale

- *l'attestazione del possesso degli altri requisiti personali, professionali e di capacità tecnica ed economica richiesti dal Codice dei contratti pubblici a pena di esclusione con le modalità previste dal Codice per i casi di estrema urgenza;*
- *contenere la durata delle procedure di appalto, dall'avvio all'aggiudicazione, entro la seguente tempistica:*
 - *non oltre 15 giorni per l'affidamento degli incarichi tecnico-professionali;*
 - *non oltre 25 giorni per l'affidamento dei lavori;*
 - *non oltre 10 giorni per il perfezionamento dei "contratti di secondo livello", quando ci si avvale degli "accordi quadro" predisposti dal Commissario straordinario;*

Considerato che

- con delibera n. 353 del 30/04/2021, il Responsabile del Procedimento richiedeva al RTP (Pool Engineering –studio Striolo Forchesato & Partners – Arethusa srl – arch. Giulia Pentella), in quanto affidatari dell'accordo quadro - sub-lotto prestazionale 2 - relativi ai servizi d'ingegneria per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza-, di predisporre la progettazione esecutiva di un "Tunnel di collegamento tra gli edifici F ed N, nonché la realizzazione dei nuovi ascensori a servizio dei percorsi di isolamento del Pronto Soccorso";
- in data 22/02/2022 il suindicato raggruppamento trasmetteva la versione finale del progetto esecutivo che con verbale prot. n. 14073/i del 04/05/2022 veniva validato dal RUP pro-tempore arch. Virgilio Patitucci;

Dato Atto che

- con delibera n. 540 del 07/07/2022 l'arch. Antonio Rocchio veniva nominato Responsabile del Procedimento, in luogo dell'arch. V. Patitucci collocato in quiescenza;
- in data 30/09/2022 il RTP "Gruppo PSC S.p.A, Picalarga srl" trasmetteva, a mezzo pec acquisita al prot. 2284 in pari data, la rinuncia al contratto;
- in data 13/10/2022 il RUP A.Q., Ufficio Potenziamento Rete Ospedaliera del Ministero della Difesa, Colonello ing. Arturo De Santis, comunica a mezzo pec, acquisito al prot. n. 29299/e, alla Direzione Generale dell'AORN-CE Sant'Anna e San Sebastiano, nonché al RUP arch. Antonio Rocchio, che veniva accolta la richiesta di rinuncia da parte del RTP "Gruppo PSC S.p.A, Picalarga srl", dell'accordo quadro sub- lotto prestazionale 1 – Area territoriale Caserta;
- in data 06/12/2022 con nota acquisita al prot. nr. 34985/e il RUP A.Q., Ufficio Potenziamento Rete Ospedaliera, Colonello ing. Arturo De Santis, comunica di aver individuato per l'Area Territoriale un nuovo operatore economico, Blackstone FD Consorzio Stabile, idoneo ad eseguire le opere ed i servizi di ingegneria previsti nell'Accordo quadro di cui in oggetto;

Visto inoltre che

- con delibera n. 1030 del 21/12/2022 l'AORN di Caserta ha aderito al nuovo accordo quadro, che prevede come esecutore dei lavori relativi all'ex DGRC 378/2020, l'operatore economico Blackstone FD Consorzio Stabile, con ribasso percentuale offerto pari al 33,70%;
- con il DGRC 308/2023 veniva, tra l'altro, rimodulato il "Piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania" che consente il riutilizzo di fondi residui, pertanto, con note prot. n. 16971/i del 05/06/2023 e n. 20960 del 11/07/2023 il RUP chiedeva al RTP (Pool Engineering – studio Striolo Forchesato & Partners – Arethusa srl – arch. Giulia Pentella) l'aggiornamento del progetto esecutivo;

Determinazione Dirigenziale

- in data 18/09/2023, a seguito di aggiornamento dei prezzi e considerati gli importi di esecuzione, la suindicata RTP (Pool Engineering –studio Striolo Forchesato & Partners – Arethusa srl – arch. Giulia Pentella), su richiesta del RUP, ha aggiornato il progetto esecutivo, relativo ai lavori di cui in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 542.350,00 iva inclusa;
- a seguito di saggi effettuati lungo l'area di intervento del Tunnel di collegamento, tra gli edifici N e F, si è riscontrato l'impossibilità a poter avviare le relative lavorazioni a causa della presenza di sottoservizi e la presenza di una paratia interrata a confine con l'edificio N, nonché i disagi che lo stesso creerebbe all'attività sanitaria in essere anche nel rispetto dei numerosi cantieri aperti, pertanto è stato stralciato dal progetto la realizzazione del suindicato Tunnel di collegamento;
- per quanto sopra, la UOC Ingegneria Ospedaliera ha provveduto ad aggiornare il progetto esecutivo considerando le sole lavorazioni relative alla sostituzione di due ascensori di N con altrettanti monta lettighe e l'inserimento di porte REI su ogni piano, per un importo complessivo pari ad € 429.101,19 iva inclusa;
- con delibera n. 437 del 17/03/2025 è stato confermato l'adesione all'accordo quadro in oggetto ed inoltre è stato approvato il progetto aggiornato dalla UOC Ingegneria Ospedaliera;
- in data 29/09/2025 è stato siglato, tra le parti, un primo verbale di consegna parziale dei lavori, seguito da un secondo verbale di consegna definitiva, datato quest'ultimo 17/11/2025, dove sono stati avviati i lavori de quo e consegnate le aree oggetto d'intervento;
- in data 20/02/2026 la ditta Blackstone FD ha riconsegnato, come da verbale di pari data agli atti della UOC Ingegneria Ospedaliera, uno dei due ascensori montalettighe oggetto in oggetto;

Considerato inoltre che

- a seguito dei lavori svolti il Direttore dei Lavori, arch. Valerio Scozzafava, ha predisposto relativo SAL n. 1, a tutto il 20/02/2026, relativo ai lavori eseguiti;
- il Responsabile del Procedimento, ritenuto valido il SAL n. 1, ha predisposto il relativo certificato di pagamento per lavori, di importo complessivo pari ad € 158.357,00 iva compresa;
- a seguito di autorizzazione da parte del RUP il Consorzio Blackstone FD ha emesso la seguente fattura n. 47 E del 05/03/2026, per un importo pari ad € 174.192,70 comprensiva di iva al 10%,

Visto altresì

- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4;
- il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti;
- il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- la delibera n. 48 del 09/09/2025 "disciplina della delega all'esercizio di funzioni di gestione ai dirigenti";

Attestata

la legittimità della presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D. Lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D. Lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DETERMINA

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato di:

1. **PRENDERE ATTO** dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 predisposto dal Direttore dei Lavori arch. Valerio Scozzafava, relativo ai lavori svolti a tutto il 20/02/2026, agli atti della UOC Ingegneria Ospedaliera;
2. **PRENDERE ATTO** della fattura regolare emessa dal Consorzio Blackstone FD per l'esecuzione dei lavori;
3. **AUTORIZZARE** il pagamento della fattura n. 47 E del 05/03/2026, per un importo pari ad € 174.192,70 comprensiva di iva al 10%, emessa dal Consorzio Blackstone FD;
4. **DARE ATTO** che la spesa complessiva, relativa al SAL n. 1, è pari ad € 174.192,70 iva compresa, viene imputata sul conto economico di bilancio 1010202400 "Manutenzione straordinarie fabbricati indisponibili", utilizzando le somme residue di cui all' ex art. 2 D.L. 34/2020 e ss.mm.ii. messe a disposizione a seguito di DGRC 308/2023, come previsto nella Delibera n. 437 del 17/04/2025;
5. **TRASMETTERE** copia della presente delibera al Collegio Sindacale per il controllo di competenza, alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per l'esecuzione, alla UOC Ingegneria Ospedaliera.

L'estensore
Arch. Valerio Scozzafava

**IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA**
Arch. Antonio Rocchio

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

COVID-19. Intervento n. 19 (Tab. 3) DGRC 378/2020 – finanziato con fondi ex DL n. 34/2020. Conferma adesione accordo quadro, sub-lotto prestazionale 1- Area Territoriale di Caserta, per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di due nuovi ascensori a servizio dei percorsi di isolamento del Pronto Soccorso. CUP C25F20000360002- liquidazione S.A.L. (Stati Avanzamento Lavori) n. 1 per esecuzione dei lavori.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €174.192,70

- è di competenza dell'esercizio 2026 , imputabile al conto economico 1010202400 - Manutenzione straordinaria fabbricati indisponib
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 23/03/2026

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Teresa Capobianco