



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 556 del 05/05/2026

Proponente: Il Direttore UOS GESTIONE LAVORI ED EDILIZIA SANITARIA

Oggetto: Lavori di realizzazione di pensiline, infissi in alluminio e adeguamento locali destinati ad ospitare il nuovo Angiografo Philips nell'ambito della linea di investimento PNRR M6 C2 1.1.2 - RDO n. 5333232. Liquidazione fattura – N. CIG B6D0BC64D9.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 05/05/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Carmine Romano - UOS GESTIONE LAVORI ED EDILIZIA SANITARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere

Oggetto: Lavori di realizzazione di pensiline, infissi in alluminio e adeguamento locali destinati ad ospitare il nuovo Angiografo Philips nell'ambito della linea di investimento PNRR M6 C2 1.1.2 - RDO n. 5333232. Liquidazione fattura – N. CIG B6D0BC64D9.

Direttore UOS GESTIONE LAVORI ED EDILIZIA SANITARIA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, si rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso

- che con determina n. 476 del 14/05/2025 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di pensiline, infissi in alluminio e adeguamento locali destinati ad ospitare il nuovo Angiografo Philips presso l'edificio C, per un importo contrattuale di € 80.000,00;
- che con verbale del 15/05/2025 sono stati consegnati i lavori per la realizzazione degli infissi in alluminio presso l'edificio B e della pensilina presso la hall di ingresso edificio F, lasciando in sospeso i lavori nella sala emodinamica n. 2 in quanto al momento non disponibile;
- che con verbale del 07/07/2025 sono state consegnate le aree per i lavori di adeguamento dei locali destinati ad ospitare il nuovo angiografo presso l'edificio C;

Considerato

- che nel corso delle lavorazioni è emersa la necessità procedere all'esecuzione di lavori aggiuntivi, non previsti inizialmente, per la realizzazione dei nuovi uffici della UOC OSOIS, al piano terra dell'edificio F, consistenti essenzialmente in:
 - demolizione e ricostruzione tramezzature interne, con relative lavorazioni di intonaco e tinteggiatura;
 - fornitura e posa in opera di nuovi infissi e porte interne;
- che tali attività si sono rese necessarie al fine di spostare la suddetta UOC dall'area precedentemente occupata, interessata dall'esecuzione degli interventi di demolizione e ricostruzione finanziati con i fondi PNRR/PNC, presso i nuovi locali all'uopo individuati, così come da N.O. espresso sul flusso relativo alla nota della Direzione Sanitaria Prot.29433 del 19/09/2025;

Rilevato

- che tali interventi sono stati autorizzati da RUP con disposizione di servizio n. 1 del 19/09/2025, ed accettati dalla ditta, con contabilizzazione da effettuare a consuntivo in contraddittorio con la stessa;
- che in data 10/12/2025 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori Ing. Stanislao Di Bello;
- che la contabilità finale dei lavori, effettuata dal D.L: Ing. Stanislao Di Bello e disponibile agli atti della UOC Ingegneria Ospedaliera, ha rilevato un importo dei lavori effettuati pari ad € 87.806,33 oltre IVA, con un incremento rispetto al contratto originario di € 7.806,33 oltre IVA, pari al 9,76% rispetto al contratto originario;

Determinazione Dirigenziale

- che in data 03/02/2026 è stato stipulato l'atto di "modifica al contratto di assestamento finale", ai sensi del D. Lgs. 36/2023, art. 120, comma 3, ed entro i limiti del comma 9 (quinto d'obbligo);
- che la suddetta modifica non altera la natura generale del contratto in quanto mantiene invariato l'oggetto principale dell'appalto, non incide sulla categoria prevalente, non modifica la funzione dell'opera e risulta assentibile ai sensi dell'art 120 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 ed entro i limiti del comma 9.

Ritenuto

necessario procedere all'integrazione dell'impegno spesa per l'importo di € 7.806,33 oltre IVA al solo fine di poter garantire la copertura finanziaria per le lavorazioni aggiuntive;

Dato atto

- che a seguito di autorizzazione del RUP Ing. Carmine Romano, è stata trasmessa la fattura n. 1/26 del 12/02/2026 da parte dell'Operatore Economico PA.MA SRL con sede P.zza Vanvitelli 55 cap 80129- Napoli P. IVA 08359421214;
- che il RUP Ing. Carmine Romano ha predisposto il relativo certificato di pagamento per i lavori eseguiti di importo complessivo pari ad € 87.806,33 oltre IVA al 22%;

Acquisito

Il certificato di regolarità contributiva (DURC), agli atti d'ufficio;

Visti

- Il D. Lgs. 36/2023 e il D. Lgs. 209/2024;
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- La Deliberazione n.48 del 09.09.2025 "Disciplina della delega all'esercizio: di funzioni di gestione ai dirigenti;

Attestata la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di:

- 1. PRENDERE ATTO** della modifica al contratto, ai sensi dell'art. 120 c.3 del D.lgs. 36/2023, ed entro i limiti del c. 9 (quinto d'obbligo), per un incremento del 9,76% rispetto al contratto originario, resasi necessaria in corso d'opera per garantire la corretta esecuzione dell'intervento;
- 2. INTEGRARE** l'impegno spesa assunto con la determina n. 476 del 14/05/2025 per l'importo di €7.806,33 oltre IVA da imputare sul conto economico n. 1010202300 destinato a "manutenzione straordinaria fabbricati indisponibili" del bilancio 2026;
- 3. PRENDERE ATTO** di tutti gli atti contabili e del relativo certificato di pagamento redatto dal R.U.P. dell'intervento Ing. Carmine Romano;

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

4. **PRENDERE ATTO** della fattura n. 1_26 del 12/02/2026 di importo pari ad € 107.123,72 IVA inclusa, emessa dalla ditta Pa.Ma. srl per il pagamento dei lavori eseguiti;
5. **LIQUIDARE** la fattura n. 1_26 del 12/02/2026 a favore della ditta Pa.Ma srl con sede P.zza Vanvitelli 55 cap 80129- Napoli P. IVA 08359421214, per un importo complessivo pari ad € 107.123,72 comprensivo di IVA al 22%;
6. **DARE MANDATO** alla U.O.C. Gestione Economica Finanziaria di procedere all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore della ditta PA.MA. SRL;
7. **IMPUTARE** la spesa complessiva, di € 107.123,72 IVA inclusa sul conto economico n. 1010202300 destinato a "manutenzione straordinaria fabbricati indisponibili" del bilancio 2026;
8. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Collegio Sindacale per il controllo di competenza, alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per l'esecuzione, alla UOC Ingegneria Ospedaliera.

IL RUP
Responsabile U.O.S
Gestione Lavori ed Edilizia Sanitaria
Ing. Carmine Romano

IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA
Arch. Antonio Rocchio

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Lavori di realizzazione di pensiline, infissi in alluminio e adeguamento locali destinati ad ospitare il nuovo Angiografo Philips nell'ambito della linea di investimento PNRR M6 C2 1.1.2 - RDO n. 5333232. Liquidazione fattura – N. CIG B6D0BC64D9.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €107.123,72

- è di competenza dell'esercizio 2026 , imputabile al conto economico 1010202300 - Fabbricati (strumentali) indisponibili da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 05/05/2026

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Teresa Capobianco