



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 794 del 28/07/2025

Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto: Appalto integrato su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell’AORN di Caserta per n. 177 posti letto” da finanziare con i fondi del PNC al PNRR – M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” CIG: 97376860B3 CUP:C25F21002470001 – Presa D’atto variante strutturale senza incremento dei costi e liquidazione S.A.L. (Stato di Avanzamento dei Lavori) n. 2.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 28/07/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anacchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano

Oggetto: Appalto integrato su P.F.T.E. per la "Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell'AORN di Caserta per n. 177 posti letto" da finanziare con i fondi del PNC al PNRR – M.6 C.2 1.2 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile" CIG: 97376860B3 CUP:C25F21002470001 – Presa D'atto variante strutturale senza incremento dei costi e liquidazione S.A.L. (Stato di Avanzamento dei Lavori) n. 2.

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii

Premesso che

- l'Unione Europea, per far fronte alla crisi pandemica, ha predisposto il programma Next Generation EU (NGEU), che prevede una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e ingenti risorse, al fine di rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme degli Stati membri;
- al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro ha provveduto a predisporre un Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), per definire un pacchetto coerente di riforme ed investimenti per il periodo 2021-2026;
- ai sensi dell'art. 48, c.5, del D.Lgs n. 77/2021 (in deroga all'art. 59 comma 1, 1bis e 1ter del Codice degli appalti), così come esplicitato dalle linee guida del M.I.M.S., al fine di semplificare la governance amministrativa e velocizzare l'attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori (appalto integrato) anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PTFE) predisposto dalla UOC Ingegneria Ospedaliera;
- il 14/04/2022 la Regione Campania, procedeva alla validazione della scheda, predisposta su indicazioni della Direzione Generale Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR e PNC del Ministero della Salute, proposta dall'AORN sul portale telematico istituito dall'Age.Na. S., per un importo complessivo pari a 47.300.000,00 € da finanziare con la Missione "M6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile" del PNC;
- in data 08/02/2022 è stata espletata la conferenza di servizi simultanea, ai sensi dell'art. 14ter L. 241/90, nella quale sono stati ottenuti tutti pareri positivi da parte degli Enti coinvolti (ASL, Comune e VVF);
- con delibera n. 540 del 07/07/2022 è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto l'architetto Antonio Rocchio, dirigente della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera, in luogo dell'arch. Virgilio Patitucci collocato in quiescenza;
- con Decreto MEF – RGS-RR 153 del 02/04/2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito di richiesta di accesso al F.O.I. (Fondo delle Opere Indifferibili), ha assegnato risorse

Deliberazione del Direttore Generale

- supplementari all'importo del PNC pari ad € 7.095.000,00, che aggiunte ai suindicati € 47.300.000,00 comportano un aumento dell'importo finanziato per complessivi 54.395.000,00 €;
- con Deliberazione n. 1020 del 20/12/2022, si approvava il PFTE e si deliberava a contrarre mediante l'avvio di una procedura aperta da espletare a carico della Regione Campania;
 - con nota prot. 0007040/u del 03/03/2023 l'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, considerata la complessità dell'appalto de quo e le strette tempistiche imposte dal PNC, chiedeva alla So.Re.Sa. spa, soggetto aggregatore, ed Ufficio di Staff Attuazione PNRR ed Edilizia Ospedaliera, di procedere al bando di gara mediante le loro strutture interne;
 - con deliberazione n. 245 del 17/03/2023 si dava mandato alla Società Regionale per la Sanità – So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di soggetto aggregatore individuato con la Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 249 del 24/05/2022, per il tramite dell'Ufficio di Staff Attuazione PNRR ed Edilizia Ospedaliera Regionale, all'espletamento della procedura di gara relativa all'appalto integrato su P.F.T.E. per la “Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell'AORN di Caserta per n. 177 posti letto” da finanziare con i fondi del PNC – M.6 C.2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”;
 - SORESA a seguito di indizione gara, avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 30 marzo 2023, aggiudica con la Determinazione n. 213 del 22/09/2023, integrata con la Determinazione n. 227 del 05/10/2023, l'Appalto Integrato su PFTE, finalizzato alla “*Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell'AORN Caserta*” finanziato con fondi PNC -Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”, in favore dell'operatore economico RTI ADIRAMEF-LFM spa, come comunicato con le note prot. 27945/e del 26/09/2023 e comprova dei requisiti di partecipazione 33260/e del 16/11/2023;
 - con delibera n. 920 del 10/10/2023 l'AORN di Caserta prendeva atto dell'avvenuta aggiudicazione del RTI ADIRAMEF-LFM spa, da parte di SORESA spa;
 - in data 03/11/2023, prot. n. 32028/i è stato firmato il contratto d'appalto tra la Stazione Appaltante e il RTI ADIRAMEF-LFM spa e vista la tipologia dell'appalto, il RTI ADIRAMEF-LFM spa;
 - in data 20/11/2023 si procedeva ad avviare la fase di progettazione prevista in contratto ed alla sottoscrizione del verbale di consegna prot. 33655/i del 20/11/2023;
 - al fine di permettere il rispetto delle strette tempistiche legate alla tipologia di finanziamento (PNC del PNRR) e consentire un rapido avvio dei lavori si è prevista una consegna del progetto esecutivo divisa per fasi e più precisamente:
 - FASE UNO: progetto esecutivo I° stralcio relativo alla cantierizzazione, alle demolizioni degli edifici G, L, I, H e realizzazione degli edifici B1 e B2;
 - FASE DUE: progetto esecutivo II° stralcio relativo alla demolizione dell'edificio F5 e realizzazione del corpo Connettivo ed edificio B3;
 - l'AORN di Caserta ha attivato un tavolo permanente, con la Direzione Strategica, con lo scopo, tra l'altro, di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori relativi all'appalto del PNC al PNRR, ed alla luce dei primi due incontri tra RTI e l'Amministrazione, di cui ai verbali nn. 1 e 2, prot. n. 32419/i del 08/11/2023 e prot. n. 32856/i del 13/11/2023, l'AORN di Caserta ha apportato degli aggiornamenti al P.F.T.E. fondamentali per gestire i percorsi esistenti e le attività sanitarie in corso;

Deliberazione del Direttore Generale

- con nota dell'11/03/2024, integrata con nota del 26.03.2024 il gruppo di progettazione procedeva ad una prima consegna, per il tramite del RTI Adiramef –LFM spa, relativa all'acquisizione dei pareri, consentendo l'ottenimento delle seguenti autorizzazioni:
 - parere favorevole prot. n. 123407/C7301 del 13/05/2024 dell'ASL di Caserta sui requisiti di cui al DGRC 7301/01;
 - parere favorevole prot. n. 10419 del 17/05/2024 del Comando Dei Vigili del Fuoco di Caserta sulla conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi;
 - P. di C. n. 06/2024 del 08/08/2024, prot. n. 799963, rilasciato dal Comune di Caserta, relativamente ai lavori in oggetto;
- con nota prot. n. 23055/u del 30/07/2024, e successive Pec del 15/01/2025 e del 24/02/2025, alla luce delle criticità riscontrate in corso di progettazione, il RUP inviava alla Regione Campania, Ufficio di Staff Attuazione PNRR ed Edilizia Ospedaliera, una richiesta di rettifica della scheda approvata e ammessa a finanziamento e più precisamente la traslazione dell'intervento sull'edificio F4, posticipando lo stesso nella fase immediatamente successiva alla realizzazione dei nuovi edifici, e con altri fondi che saranno specificatamente individuati, senza alterare la natura dell'appalto;
- con disposizione di servizio prot. n. 3510/u del 27/11/2024 il RUP disponeva all'operatore economico di stralciare dal progetto esecutivo II stralcio, e prima di avviare la fase di verifica e validazione dello stesso, le lavorazioni riguardanti l'Edificio F4, al fine di consentire di fatto, senza alterare la natura dell'appalto ed entro i limiti dell'art. 106 c.12 del D.lgs. 50/2016, il rientro nell'importo finanziato, nonché facilitare il rispetto dei tempi imposti dal finanziamento (PNC al PNRR).
- a seguito delle risultanze delle verifiche e relativi verbali intermedi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, il RUP ha proceduto alle validazioni parziali rispettivamente con verbale del 16/05/2024 – prot. n. 14716/i per la demolizione dell'Edificio G, verbale del 01/08/2024 – prot. n. 2333/i per la demolizione degli Edifici L, I e H ed infine a seguito dell'avvenuta verifica del progetto primo stralcio acquisita al prot. 33222/e del 12/11/2024, con verbale prot. n. 33292/i del 13/11/2024 validava il progetto esecutivo FASE UNO relativo alle demolizioni e realizzazione degli edifici B1-B0-B2;
- con prot. 33923/i del 18/11/2024 è stata predisposta l'Autorizzazione Sismica relativa al progetto esecutivo primo stralcio, rilasciata dal RUP ai sensi dell'art. 5, co.2 del D. Lgs. 136/2004, della L. 120/2020 di conversione al Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, e D. Lgs. 36/2023, in base alla predetta verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 ed art. 42 co.3 del D. Lgs. 36/2023, nonché la trasmissione ad AINOP N° IOP SACEB963CFR23ANQH6 del 15.11.2024.
- l'ATI Adiramef/Lfm in data 30/12/2024 ed integrazione del 20/01/2025 procedeva alla consegna del progetto esecutivo complessivo, firmato anche dal RTP di progettazione (Lenzi Consultant srl/Econsulting srls/GMN Engineering srls);
- a seguito di confronto con l'ATI di verifica (Conteco Check srl/No gap Controls srl) ed il primo rapporto di verifica intervenuto, il gruppo di progettazione ed operatore economico in data 21/04/2025 procedevano alla consegna del progetto esecutivo, rettificato ed aggiornato con tutte le indicazioni e prescrizioni formulate dal gruppo di verifica;

Deliberazione del Direttore Generale

- alla luce delle criticità riscontrate in corso di progettazione, ed a seguito delle predette richieste da parte del RUP, del 15/01/2025 e successiva del 24/02/2025, l'Ufficio di Staff Attuazione PNRR ed Edilizia Ospedaliera della Regione Campania ha comunicato il nulla osta, da parte del Ministero della Salute, (riscontro richiesta rimodulazione prot. 0010866-23/05/2025-DGPROGS-MDS-P) alla rimodulazione della scheda ammessa a finanziamento per l'importo complessivo di € 54.374.379,95 iva compresa, acquisita con PEC della Regione del 28.05.2025 e presa d'atto mediante Deliberazione n. 756 del 14.07.2025;
- a seguito di trasmissione del rapporto conclusivo di verifica, acquisito al protocollo aziendale n. 15515/e del 06/05/2025, con il quale l'ATI di verifica (Conteco Check srl/No gap Controls srl) esprimeva parere di conformità del progetto esecutivo completo, il RUP ha validato il progetto esecutivo complessivo relativo ai lavori di "Demolizione e ricostruzione di parte degli edifici dell'AORN di Caserta per n. 177 posti letto" prot. 15522/i del 06/05/2025, anche alla luce dell'atto di sottomissione prot. n. 4766/i del 12/02/2025 sottoscritto senza riserva dall'appaltatore;
- con delibera n. 528 del 15/05/2025 è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto, comprensivo di tutti le integrazioni e/o aggiornamenti nonché le modifiche al contratto, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 106, c. 2 del D.Lgs 50/2016, e pertanto si è proceduto alla sottoscrizione dalle parti, senza riserva alcuna, del relativo atto aggiuntivo in data 12/02/2025 con prot. n. 4766/i;
- con nota prot. n. 26741 del 16/09/2024 (irrogazione provvisoria) e successiva pec del 30/05/2025 (quantificazione ed irrogazione definitiva) il RUP comunicava ai progettisti, dell'appalto integrato in oggetto, l'applicazione delle penali, a causa dei ritardi accumulati per la consegna del progetto esecutivo de quo, corrispondenti in € 60.169,19 decurtati successivamente anche nel certificato di pagamento del servizio di progettazione de quo e delibera di liquidazione spettanze tecniche n. 760 del 14.07.2025;

Considerato che

- nell'ambito dell'esecuzione degli scavi per la realizzazione delle fondazioni degli Edifici B1-B2, si è riscontrata la presenza di un manufatto in cemento che interferiva con le opere in corso di esecuzione;
- per quanto sopra, a seguito di indagini ed approfondimenti, la Direzione dei Lavori ha accertato che il suindicato manufatto in c.a. corrispondeva alla deviazione dell'alveo Marotta, denominata "collettore ex alveo Marotta 2000" (non oggetto di alcun vincolo da parte di enti e sprintendenza), realizzata agli inizi degli anni 2000, rilevato ad una profondità di circa 14 mt sotto il piano stradale al confine con la via La Pira, per la quale interferenza imprevista ed imprevedibile, la stessa Direzione dei Lavori ha provveduto a redigere opportuna perizia di variante, relativa alle sole strutture di fondazione, divisa rispettivamente in:
 - ✓ variazione strutturale della paratia in c.a. di sostegno dello scavo lungo via La Pira;
 - ✓ variazione strutturale delle fondazioni, per la porzione terminale, dei fabbricati B1-B2, adiacente la predetta via La Pira al fine di preservare il collettore fognario rinvenuto nel sottosuolo.
- La direzione dei lavori pertanto, dopo il necessario contraddittorio avvenuto con i progettisti ed esecutori dei lavori, ha provveduto a trasmettere i predetti progetti di variante con PEC del

Deliberazione del Direttore Generale

- 09/05/2025 per la variante strutturale della paratia in c.a., ed in data 19/06/2025 per la variante strutturale riguardante la modifica delle fondazioni degli edifici B1 e B2;
- accertata la conformità delle soluzioni prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche, l'Ing. Carmine Romano, con verbale prot. 0016402/i del 13/05/2025 ha proceduto alla verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. della suesposta variante relativa la paratia in c.a., mentre con verbale prot. 0020995/ del 23/06/2025 ha effettuato la verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. della “SECONDA PARTE” del progetto strutturale in variante riguardante la modifica delle fondazioni degli edifici B1 e B2 confinanti con la strada via Pira;
 - la progettazione di entrambe le varianti come precisato dal D.L. non comportano alcun incremento dei costi per la S.A., e saranno assestate nell'ambito delle lavorazioni e dell'importo già riconosciuto all'operatore economico, in un successivo assestamento contabile;
 - il RUP, preso atto della dichiarazione del D.L. e viste le relative verifiche ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. predisposte dall'ing. Carmine Romano, con verbale del 23/06/2025 ha proceduto alla relativa validazione progettuale, allegata in copia alla presente deliberazione;
 - viste le predette verifiche, e ricevute di trasmissione sul portale AINOP prot. SACE8963CFR23ANQH6 del 13/05/2025 n. progressivo 1800 per la paratia in c.a., e prot. SACE8963CFR23ANQH6 del 23/06/2025 n. progressivo 20961 per le fondazioni degli edifici B1 e B2, in data 23/06/2025 è stata predisposta l'Autorizzazione Sismica n. 5/2025 relativa alla suesposta variante strutturale in corso d'opera, rilasciata dallo stesso RUP ai sensi dell'art. 5, co.2 del D. Lgs. 136/2004, della L. 120/2020 di conversione al Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 ed art. 42 co.3 D. Lgs. 36/2023, allegata alla presente deliberazione;
 - per quanto sopra, la D.L. ha proceduto alla trasmissione al RTI Adiramef /LFM spa in data 14/05/2025 l'ordine di servizio n. 4 con le indicazioni progettuali sulle modifiche alla paratia da eseguire lungo via La Pira, ed in data 24/06/2025 l'ordine di servizio n. 5 con le indicazioni sulle modifiche strutturali relativamente alle fondazioni dei corpi B1 e B2, accettati entrambi senza riserva dall'appaltatore;

Considerato altresì che

- alla luce dell'ultima consegna lavori del 15/05/2025 prot. n. 16750/i relativa al prosieguo dei lavori per la realizzazione della paratia, fondazioni edifici B1 e B2, nonché la cantierizzazione e realizzazione del tunnel di collegamento provvisorio tra l'edificio “F4” ed edificio “D”, offerto quale miglioria a costo zero dall'operatore economico al fine di non arrecare disagi ai percorsi sanitari, previsto nel progetto esecutivo verificato, validato ed approvato con Delibera 528 del 15/05/2025, nonché autorizzato ai fini strutturali con autorizzazione sismica n. 4 del 22/05/2025, allegata in copia, ed invio sul portale AINOP del Ministero, l'RTI Adiramef/LFM spa chiedeva al D.L. la quantificazione del secondo stato avanzamento lavori avendo raggiunto l'importo minimo previsto in contratto d'appalto;
- con PEC del 16/06/2025 e successivo O.d.S. n. 6 del 30/06/2025 acquisito al prot. 22418 del 04/07/2025 la direzione dei lavori richiedeva la trasmissione del programma di esecuzione dei lavori aggiornato nonché una tabella aggregata delle migliorie previste in progetto al fine di verificare e

Deliberazione del Direttore Generale

quantificare in modo corretto ad ai sensi delle norme vigenti il relativo S.A.L. n. 2 richiesto dall'O.E.;

- l'RTI Adiramef/LFM spa, con le PEC trasmesse in data 03/07/2025, ed acquisite rispettivamente ai protocolli n. 22419/e del 04/07/2025 e n. 22677/e del 07/07/2025, procedeva alla formale contestazione delle richieste della DD.LL. la quale formalizzava ulteriore riscontro con Pec del 04/07/2025 (acquisito al protocollo n. 22638/e del 07/07/2025),
- il RUP con nota prot. n. 22705/u del 07/07/2025 procedeva al formale riscontro alle suindicate n. 2 PEC, trasmesse dall'O.E. esecutore dei lavori de quo;
- con successiva nota pec dell'08/07/2025, acquisita al prot. Aziendale n. 22898 del 09/07/2025, l'operatore economico dava seguito alle richieste del D.L. e RUP con le predette note prot. 22638 del 07/07/2025 e n. 22705/u del 07/07/2025, e con PEC del 09/07/2025 il D.L., acquisita la documentazione necessaria al corretto andamento dei lavori, ritenendo esaustivo il riscontro pervenuto dall'O.E., procedeva alla trasmissione del SAL n. 2, con relativi allegati;
- il Responsabile del Procedimento, per quanto sopra, ha predisposto il relativo certificato di pagamento n.2 del 08/07/2025 relativo ai lavori, così come quantificato e sottoscritto dalla Direzione dei lavori;
- a seguito di autorizzazione da parte del RUP è stata trasmessa della ditta Adiramef spa la relativa fattura n. 309/04 del 11/07/2025 per un importo pari ad € 2.496.120,00 comprensiva di iva al netto delle detrazioni applicate nel certificato di pagamento n.2 del 08/07/2025;
- a seguito di richiesta del RUP, avvenuta con pec del 14/07/2025, l'RTI Adiramef spa/LFM spa in pari data ha trasmesso la dichiarazione del rispetto dei principi del DNSH e principi trasversali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio di Stato del 18/06/2020, allegata in copia;
- che la UOC Ingegneria Ospedaliera provvederà, a seguito della pubblicazione della presente delibera, alla trasmissione della relativa somministrazione, per un importo corrispondente alla fattura sopra anzi citata, alla Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario ed all'Ufficio Speciale Grandi Opere, staff 60.06.94 –Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera per il proseguo delle attività;

Acquisiti

- I certificati di regolarità Contributiva (DURC), agli atti d'ufficio;

Visti

- il D. Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii.
- il D. Lgs.vo 30/12/2021 N. 228 art. 3 c. 4
- il D. Lgs.vo 19/04/2017 n. 56 Correttivo Codice degli Appalti
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- il D.P.R. 207/10 per la parte in vigore;

Attestata

- la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende riportato ed approvato, di:

Deliberazione del Direttore Generale

1. Prendere Atto della variante strutturale, senza incremento dei costi, predisposta dal D.L., riguardante sia la paratia in c.a sul confine di proprietà, che le fondazioni sulla parte terminale dei corpi B1 e B2, lungo la via La Pira, trasmesse con PEC del 09/05/2025 e 19/06/2025 ed ordinate all'O.E. con rispettivi O.D.S. n. 4 del 14/05/2025 e O.D.S. n. 5 del 26/06/2025 agli atti della UOC ingegneria Ospedaliera;
2. Prendere atto dei verbali di verifica, redatti dall'ing. Carmine Romano, relativi alle suindicate varianti strutturali prot. n. 0016402/i del 13/05/2025 e prot. N. 0020995/i del 23/06/2025, trasmesse ad AINOP N° IOP SACEB963CFR23ANQH6 nn. progressivi 1800 e 20961, e verbale di validazione predisposto dal RUP in data 23/06/2025, nonché dell'Autorizzazione Sismica in variante n. 5/2025 del 23/06/2025, rilasciata dallo stesso RUP ai sensi dell'art. 42 co.3 del D. Lgs. 36/2023, ed allegati alla presente Deliberazione;
3. Prendere atto dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2, quantificato e trasmesso dal Direttore dei Lavori con pec del 09/07/2025, e relativo ai lavori svolti a tutto il 26/06/2025, agli atti della UOC Ingegneria Ospedaliera;
4. Prendere atto della fattura n. 309/04 del 11/07/2025 emessa dalla ditta Adiramef spa e registrata telematicamente su portale gestionale SIAC –SAP, nonché della dichiarazione del rispetto dei principi del DNSH e principi trasversali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio di Stato del 18/06/2020, allegata in copia;
5. Liquidare la suindicata fattura, emessa da Adiramef spa, per un importo di € 2.496.120,00 iva compresa;
6. Dare mandato alla UOC Gestione Economico-Finanziaria di procedere alla emissione dell'ordinativo di pagamento in favore della ditta di cui innanzi;
7. Dare Atto che la spesa complessiva, relativa al SAL n. 2 pari ad € 2.496.120,00 iva compresa, viene imputata sul conto economico n. 1010202300, ovvero “fabbricati strumentali indisponibili”, e che tale intervento è finanziato con fondi della Missione “M6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile” del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), così come indicato con delibera n. 1020 del 20/12/2022 e successiva delibera n. 920 del 10/10/2023 nonché i fondi del FOI Decreto n. 153 del 02/04/2024;
8. Dare mandato alla UOC Ingegneria Ospedaliera di provvedere, a seguito della pubblicazione della presente delibera, alla trasmissione delle richieste di somministrazione alla Regione Campania, Ufficio Speciale Grandi Opere, staff 60.06.94 –Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera per il proseguo delle attività;
9. Trasmettere copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico Finanziaria e alla UOC Ingegneria Ospedaliera;
10. Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere al rispetto dei tempi stringenti imposti dalla Missione 6 C.2 1.2 del PNC “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile”.

Il funzionario estensore
supporto al RUP
Arch. Valerio Scozzafava

IL DIRETTORE U.O.C.
INGEGNERIA OSPEDALIERA
Arch. Antonio Rocchio

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera Arch. Antonio Rocchio;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art.6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Angela Anzecchiarico

Favorevole

Il Direttore Amministrativo

Avv. Amalia Carrara

Favorevole

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

- 1. PRENDERE ATTO** della variante strutturale, senza incremento dei costi, predisposta dal D.L., riguardante sia la paratia in c.a sul confine di proprietà, che le fondazioni sulla parte terminale dei corpi B1 e B2, lungo la via La Pira, trasmesse con PEC del 09/05/2025 e 19/06/2025 ed ordinate all'O.E. con rispettivi O.D.S. n. 4 del 14/05/2025 e O.D.S. n. 5 del 26/06/2025 agli atti della UOC ingegneria Ospedaliera;
- 2. PRENDERE ATTO** dei verbali di verifica, redatti dall'ing. Carmine Romano, relativi alle suindicate varianti strutturali prot. n. 0016402/i del 13/05/2025 e prot. N. 0020995/i del 23/06/2025, trasmesse ad AINOP N° IOP SACEB963CFR23ANQH6 nn. progressivi 1800 e 20961, e verbale di validazione predisposto dal RUP in data 23/06/2025, nonché dell'Autorizzazione Sismica in variante n. 5/2025 del 23/06/2025, rilasciata dallo stesso RUP ai sensi dell'art. 42 co.3 del D. Lgs. 36/2023, ed allegati alla presente Deliberazione;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

3. **PRENDERE ATTO** dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2, quantificato e trasmesso dal Direttore dei Lavori con pec del 09/07/2025, e relativo ai lavori svolti a tutto il 26/06/2025, agli atti della UOC Ingegneria Ospedaliera;
4. **PRENDERE ATTO** della fattura n. 309/04 del 11/07/2025 emessa dalla ditta Adiramef spa e registrata telematicamente su portale gestionale SIAC –SAP, nonché della dichiarazione del rispetto dei principi del DNSH e principi trasversali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio di Stato del 18/06/2020, allegata in copia;
5. **LIQUIDARE** la suindicata fattura, emessa da Adiramef spa, per un importo di € 2.496.120,00 iva compresa;
6. **DARE MANDATO** alla UOC Gestione Economico-Finanziaria di procedere alla emissione dell'ordinativo di pagamento in favore della ditta di cui innanzi;
7. **DARE ATTO** che la spesa complessiva, relativa al SAL n. 2 pari ad € 2.496.120,00 iva compresa, viene imputata sul conto economico n. 1010202300, ovvero "fabbricati strumentali indisponibili", e che tale intervento è finanziato con fondi della Missione "M6.C2-1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile" del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), così come indicato con delibera n. 1020 del 20/12/2022 e successiva delibera n. 920 del 10/10/2023 nonché i fondi del FOI Decreto n. 153 del 02/04/2024;
8. **DARE MANDATO** alla UOC Ingegneria Ospedaliera di provvedere, a seguito della pubblicazione della presente delibera, alla trasmissione delle richieste di somministrazione alla Regione Campania, Ufficio Speciale Grandi Opere, staff 60.06.94 –Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera per il proseguo delle attività;
9. **TRASMETTERE** copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico Finanziaria e alla UOC Ingegneria Ospedaliera;
10. **RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere al rispetto dei tempi stringenti imposti dalla Missione 6 C.2 1.2 del PNC "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile".

IL Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

**AINOP** | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**REPORT DEPOSITO VARIANTE IN AINOP**

Del: 13/05/2025 15:41:35

Al Conferente

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
protocollo generale@ospedalecasertapec.it

e, pc

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
dip.oopp@pec.mit.gov.itMinistero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali
dg.edilizia@pec.mit.gov.it

Si riporta di seguito il report di riepilogo dei file depositati nell'Archivio Informativo Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) dal Conferente Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta ai sensi delle norme vigenti, ed in particolare del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, art. 13, del decreto ministeriale 8 ottobre 2019, n. 430 e, ove applicabile, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, art. 5 e del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 42 per la Variante (Identificativo - 1800) relativa al progetto Edificio B CIG: 97376860b3 CUP: C25F21002470001 IOP:

CEB963CFR23ANQH6

Sezione	Data Deposito	Titolo Documentazione	Descrizione	Dim. (MByte)-Nome File	Impronta file
Sezione 1	12-May-25 12:21	WinRAR	Progetto di Variante PARATIA in c.a. su via La Pira	10.75 - Progetto di Variante PARATIA in c.a. su via La Pira.rar	80f9dde9fa810d9d024fd63a8d76f5707d0c2af07fa38e8684517769cb0e2a8
Sezione 1	13-May-25 15:40	pdf	verbale di verifica - PARATIA in c.a. su via La Pira	3.22 - Verifica nuova PARATIA con prot.pdf	5ea0ed15999b1dcb7aa94b64c008fae9d99c79318d6d16bb00935789a25ab1bd

R. Naro
V. S.


AINOP

Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti

REPORT DEPOSITO IN AINOP

Del: 23/06/2025 14:41:32

Al Conferente

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
protocollogenerale@ospedalecasertapec.it

e, pc

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
dip.oopp@pec.mit.gov.it

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali
dg.edilizia@pec.mit.gov.it

R. Nera
V. Scumfio
x ordinare e
citare nello
delibera

Si riporta di seguito il report di riepilogo dei file depositati nell'Archivio Informativo Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) dal Conferente Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta ai sensi delle norme vigenti, ed in particolare del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, art. 13, del decreto ministeriale 8 ottobre 2019, n. 430 e, ove applicabili, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, art.5 e del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 42 per il progetto relativo a Variante fondazioni corpo di fabbrica edificio B (Identificativo 20961) CIG: 97376860B3 CUP: C25F21002470001 IOP:

CEB963CFR23ANQH6

Sezione	Data Deposito	Titolo Documentazione	Descrizione	Dim. (MByte)-Nome File	Impronta file
Sezione 1	23-Jun-25 14:16	pdf	LETTERA DI TRASMISSIONE	0.17 - LETTERA DI TRASMISSIONE.pdf.p7m	558e73129672c386 2d0854ac2d4bf4d0d b5d796fb51e65c5da 05db8cc5edd828
Sezione 1	23-Jun-25 14:17	doc	10 - ELENCO ELABORATI EDITABILE	0.16 - 10 - ELENCO ELABORATI EDITABILE.docx.p7m	b47d4ec7a02383b9f 8a3f23d28fa000fe09 c126233099e8e796 1b85f9d8b03ea
Sezione 1	23-Jun-25 14:18	pdf	01 - VARIANTE RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI	4.09 - 01 - VARIANTE RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI ED B0, B1, B2.pdf.p7m	d1cc2422606a2b30d 1c60986b49d3633b 0459fcb5725553a 011a80019fbbc6
Sezione 1	23-Jun-25 14:18	pdf	02 - TRACCIAMENTO PALI EDIFICI	4.62 - 02 - TRACCIAMENTO PALI EDIFICI B0, B1, B2.pdf.p7m	53393cc6636379bc1 c051050a072c2d0c5 675f7e132f39c7581 d6c769fd18a00
Sezione 1	23-Jun-25 14:19	pdf	03 - TRACCIAMENTO PLINTI EDIFICI	3.67 - 03 - TRACCIAMENTO PLINTI EDIFICI B0, B1, B2.pdf.p7m	1fe3db5bc2e5988b5 442b14cd228b9c168 a010990f5843e267d 765093fc74c4e
Sezione 1	23-Jun-25 14:20	pdf	04 - PIANTA FONDAZIONI EDIFICI	3.70 - 04 - PIANTA FONDAZIONI EDIFICI B0, B1, B2.pdf.p7m	33c140be1fc140b16 14e188605e83a989c c0b7bbe1e32f19d6c 29eea4263c423
Sezione 1	23-Jun-25 14:20	pdf	05 - PLANIMETRIA PIANO SEMINTERRATO Q.R. -0.03m; EDIFICI	4.32 - 05 - PLANIMETRIA PIANO SEMINTERRATO Q.R. -0.03m; EDIFICI B0, B1, B2.pdf.p7m	d9b8ff6c0657a1c12a 0f0e98dbd66450025 76cee7365ef5775f1 4f87b636d52f

Sezione	Data Deposito	Titolo Documentazione	Descrizione	Dim. (MByte)-Nome File	Impronta file
Sezione 1	23-Jun-25 14:21	pdf	06 – CARPENTERIA ED ARMATURA PLINTI TIPO PL20	1.54 - 06 – CARPENTERIA ED ARMATURA PLINTI TIPO PL20.pdf.p7m	56fb1c265d299d070c317e711fb5a20aa80f32f26d9cc335e802e678e60a359f
Sezione 1	23-Jun-25 14:22	pdf	07 – COMPUTO METRICO PALI E PLINTI NON REALIZZABILI	2.41 - 07 – COMPUTO METRICO PALI E PLINTI NON REALIZZABILI.pdf.p7m	3e662975f3cafc78a5028a0a8e5fc9e28ff092cb8c0a2169d3745315d8b27e36
Sezione 1	23-Jun-25 14:22	pdf	08 – COMPUTO METRICO ZATTERONE	2.39 - 08 – COMPUTO METRICO ZATTERONE.pdf.p7m	2925ff76aee035d10cdd625217e8b5b4c01bc4cb4d46c7d43627c0aeeed66b837
Sezione 1	23-Jun-25 14:23	pdf	09 - QUADRO DI RAFFRONTO.pdf	2.17 - 09 - QUADRO DI RAFFRONTO.pdf.p7m	e354da900bb6676124ec4f3e609880dcbabb117d29e7abb628e8c01401a985b
Sezione 2	23-Jun-25 14:34	PDF	Verbale di verifica Variante fondazione edificio B	1.68 - Verifica variante fondazioni edificio B _ PNC.pdf.p7m	72d18f1b438eaf422e84b6b895c3f08e01bef7e5883f556ea5348b65fcd9a4fc
Sezione 3	23-Jun-25 14:40	pdf	Dichiarazione di Deposito Variante fondazione edificio B	0.01 - dichdep_2566390702033199943.pdf.p7m	7bf8602c7a24b165051661ed1ae94ba82b41b6aa8527db2c7f2499294fad568d

ELENCO OPERE ASSOCIATE A PRECEDENTI DEPOSITI CON STESSO CIG

SACEB963CFR23ANQH6

ELENCO FILE GIA' DEPOSITATI IN AINOP CON STESSO CIG

Sezione	Data Deposito	Titolo Documentazione	Descrizione	Dim. (MByte)-Nome File	Impronta file
Sezione 1	15-Nov-24 13:13	PROGETTO STRUTTURALE	Progetto esecutivo strutturale	265.58 - PROGETTO STRUTTURALE.rar	932ea3c99d1195198cc4761146dc8cb73c373b16a13011e7a8a5cd993f3cd9e8
Sezione 2	15-Nov-24 13:17	VALIDAZIONE	Verbale di validazione	3.22 - validazione - prog. esecutivo * stralcio_signed_prot..pdf.p7m	7d0806ee9ed3c0b3f5aad60b98201a17be20c74958fc87146dcf50bf5c9b7c
Sezione 2	15-Nov-24 13:20	VERIFICA	Rapporto di verifica	4.65 - VERIFICA PROG. PRIMO STRALCIO RAPP. CONCLUSIVO.pdf.p7m	33cceb318e0728ce5be7136d8974723faca3e1e4744f085a7f05e9505dd5c1fc
Sezione 3	15-Nov-24 14:39	pdf	Dichiarazione di deposito	0.01 - dichdep_5846073977589183285.pdf.p7m	6762eddb460d7cdfcc46124115a8f521b6a2c72f2b88c9e4c11c2be29e015794

Tale report ha valore di certificazione di deposito, all'interno del portale AINOP, della documentazione indicata in tabella, ai soli fini informativi, di archiviazione e conservazione di cui alla normativa sopra richiamata. Questo documento è altresì inviato alle strutture interessate per competenza di settore, per ambito territoriale o per attività di vigilanza, ai fini degli eventuali adempimenti.

Il Dirigente della Div.1
Trasformazione digitale, open data, applicazioni,
portali e comunicazione istituzionale
Direzione generale per la digitalizzazione
FIRMATO DIGITALMENTE



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
DI CASERTA

AUTORIZZAZIONE SISMICA

(rilasciata ai sensi dell'art. 5, c.2-ter, del D.L. 136/2004, ai sensi L. 120/2020 di conversione al Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020)

Anno: 2025 _____

Pratica n. 004 del 22/05/2025

COMMITTENTE: dott. Gaetano Gubitosa, c.f.: GBTGTN70S15A783I, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, residente in Caserta (CE), via G. Tescione s.n.c.

Intervento da effettuare in:

Via G. Tescione, s.n.c., cap. 81100 Caserta _ N.C.T. Foglio 27, Part. n. 5401

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: arch. Antonio Rocchio

Tipo di intervento:

Progetto esecutivo I stralcio (Realizzazione Edificio B0 – B1- B2) _ Appalto integrato relativo alla demolizione e ricostruzione di parte degli edifici dell'AORN di Caserta per 177 posti letto
TUNNEL DI COLLEGAMENTO TEMPORANEO

☒ opere in c.a. ed a struttura metallica

☒ intervento di nuova costruzione

☐ intervento su costruzione esistente

☐ adeguamento

☐ miglioramento

☐ intervento di riparazione o locale

INTEGRAZIONE AL PROGETTO RICHIESTE IL _____ PERVENUTE IL _____

Risultato istruttoria tecnica:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

☐ PARERE NEGATIVO

☐ ALTRO (rinuncia all'intervento; ecc.)

REGOLARITÀ E COMPLETEZZA FORMALE (dati, firme, timbri, atti, elaborati)

	SÌ	NO	NOTE
Deposito del progetto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ricevuta versamento rimborso forfettario istruttoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nomina collaudatore statico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



U.O.C. Ingegneria Ospedaliera

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 08232199 - 08232245

e-mail: ufficio_tecnico@ospedale.caserta.it – PEC: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it



CERT. N. IT- 125809

Elaborati			
n. tav. 17 datati e firmati, di cui n. 9 fascicoli e n. 8 tavole.			
R.T.A. (Relazione Tecnica Asseverata), a firma del collaudatore statico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE "Tunnel di collegamento TEMPORANEO" Prot. 0015515/e del 06/05/2025 (ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 36/2023).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DEPOSITO AINOP _ n. I.O.P. SACEB963CFR23ANQH6 Progetto relativo a "Tunnel di collegamento TEMPORANEO"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PERMESSO DI COSTRUIRE n. 06/2024 del 07/08/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NOTE: 1) I lavori sono finanziati per il 100% dallo Stato mediante i fondi del PNC al PNRR e FOI Decreto MEF- RGS-RR 153/2024; 2) ai sensi dell'art. 5, c. 2-ter, del D.L. 136/2004, per i "... progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 [ai fini della validazione] del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 [...]", pertanto per tali tipologie di opere pubbliche, le nuove disposizioni prevedono che: "[...] L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo [ai fini della validazione] esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 [denuncia del costruttore], al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64 [depositi e autorizzazioni sismiche], e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [depositi e autorizzazioni sismiche] [...]".			

CONTROLLO TECNICO E NORMATIVO	
NOTE:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> PARERE NEGATIVO MOTIVATO
<input type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI:	
Data 22/05/2025	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. ANTONIO ROCCHIO 
Autorizzazione rilasciata in data 22/05/2025	

AUTORIZZAZIONE SISMICA IN VARIANTE

(rilasciata ai sensi dell'art. 5, c.2-ter, del D.L. 136/2004, ai sensi L. 120/2020 di conversione al Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020)

Anno: **2025**

Pratica n. **005** del 23/06/2025

COMMITTENTE: dott. Gaetano Gubitosa, c.f.: GBTGTN70S15A783I, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e san Sebastiano di Caserta, residente in Caserta (CE), via G. Tescione s.n.c.

Intervento da effettuare in:

Via G. Tescione, s.n.c., cap. 81100 Caserta _ N.C.T. Foglio 27, Part. n. 5401

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: arch. Antonio Rocchio

Tipo di intervento:

Progetto esecutivo I stralcio (Realizzazione Edificio B0 – B1- B2) _ Appalto integrato relativo alla demolizione e ricostruzione di parte degli edifici dell'AORN di Caserta per 177 posti letto
Variante all'Autorizzazione Sismica Prot. 0033923/I del 18/11/2024 relativa alla "Fondazione dell'edificio B (B0_B1_B2)" e alla "Paratia in c.a. su via La Pira"

☒ opere in c.a. ed a struttura metallica

☒ intervento di nuova costruzione

☐ intervento su costruzione esistente

☐ adeguamento

☐ miglioramento

☐ intervento di riparazione o locale

INTEGRAZIONE AL PROGETTO RICHIESTE IL _____ PERVENUTE IL _____

Risultato istruttoria tecnica:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

☐ PARERE NEGATIVO

☐ ALTRO (rinuncia all'intervento; ecc.)

REGOLARITÀ E COMPLETEZZA FORMALE (dati, firme, timbri, atti, elaborati)

	SÌ	NO	NOTE
Deposito del progetto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ricevuta versamento rimborso forfettario istruttoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nomina collaudatore statico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



U.O.C. Ingegneria Ospedaliera

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 08232199 - 08232245

e-mail: ufficiotecnico@ospedale.caserta.it – PEC: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it



CERT. N. IT- 125809

Elaborati			
n. lav. 18 datati e firmati, di cui n. 11 fascicoli e n. 7 tavole.			
R.T.A. (Relazione Tecnica Asseverata), a firma del collaudatore statico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE DI VARIANTE _ "Paratia in c.a. su via La Pira" Prot. 16402/i del 13/05/2025 (ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE DI VARIANTE _ "Fondazione dell'edificio B (B0_B1_B2)" Prot. 20995/i del 23/06/2025 (ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RICEVUTA DI DEPOSITO VARIANTE AINOP del 13.05.2025 id. 1800, n. I.O.P. SACEB963CFR23ANQH6 Progetto relativo a "Paratia in c.a. su via La Pira"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RICEVUTA DI DEPOSITO VARIANTE AINOP del 23.06.2025 id. 20961, n. I.O.P. SACEB963CFR23ANQH6 Progetto relativo a "Fondazione dell'edificio B (B0_B1_B2)"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PERMESSO DI COSTRUIRE n. 06/2024 del 07/08/2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NOTE:			
<p>i) I lavori sono finanziati per il 100% dallo Stato mediante i fondi del PNIC al PNRR e FOI Decreto MEF- RGS-RR 153/2024;</p> <p>2) ai sensi dell'art. 5, c. 2-ter, del D.L. 136/2004, per i "... progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 [ai fini della validazione] del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 [...]", pertanto per tali tipologie di opere pubbliche, le nuove disposizioni prevedono che: "[...] L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo [ai fini della validazione] esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 [denuncia del costruttore], al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64 [depositi e autorizzazioni sismiche], e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [depositi e autorizzazioni sismiche] [...]".</p>			

CONTROLLO TECNICO E NORMATIVO	
NOTE:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> PARERE NEGATIVO MOTIVATO
<input type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI:	
Data 23/06/2025	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. ANTONIO ROCCHIO 
Autorizzazione in Variante rilasciata in data 23/06/2025	



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

Appalto integrato su P.F.T.E. per la "Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell'AORN di Caserta per n. 177 posti letto" da finanziare con i fondi del PNC al PNRR – M.6 C.2 1.2 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile" CIG: 97376860B3 CUP:C25F21002470001 – Presa D'atto variante strutturale senza incremento dei costi e liquidazione S.A.L. (Stato di Avanzamento dei Lavori) n. 2.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €2.496.120,00

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 1010202300 - Fabbricati (strumentali) indisponibili da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 21/07/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito