



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 1178 del 20/12/2024

Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto: Lavori di consolidamento statico delle palazzine B e D, presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. CIG: 9070845A16 - CUP: C21B19000560002 – Modifica contratto in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 20/12/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Lavori di consolidamento statico delle palazzine B e D, presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. CIG: 9070845A16 - CUP: C21B19000560002 – Modifica contratto in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Premesso che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 934 del 23/12/2021, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Consolidamento statico delle palazzine B e D, presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta" e viene dato mandato alla UOC Ingegneria Ospedaliera di avviare una procedura di gara per l'esecuzione dei lavori e per la nomina del Direttore Lavori, del Responsabile per la Sicurezza e il Coordinamento in fase di esecuzione, nonché del Collaudatore;
- con Determina Dirigenziale n. 755 del 26/10/2022, a seguito di procedura negoziata, veniva affidato l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di cui sopra, all'RTP VEGA s.r.l. – Ing. Nicola D'Angelo – Ing. Enrico Cardellino;

Rilevato

- che a seguito di indizione gara, con Delibera n. 790 del 14/10/2022 sono stati aggiudicati i lavori di cui in oggetto all'operatore economico SEA Costruzioni s.r.l., con un ribasso percentuale offerto del 20,93%, sull'importo posto a base di gara e, pertanto, con importo di aggiudicazione pari ad €331.113,18 oltre gli oneri per la sicurezza, cassa ed IVA, come da quadro economico sotto riportato:

Tabella A – Importo complessivo dei lavori		EURO
A.1	Importo lavori (al netto del ribasso d'asta)	
A.1.1	palazzina B	€ 100.819,02
A.1.2	palazzina D	€ 230.492,17
	TOTALE "A1"	€ 331.311,18
A.2	Oneri sicurezza e misure anti Covid (non soggetti a ribasso d'asta)	
A.2.1	palazzina B	€ 15.843,42
A.2.2	palazzina D	€ 15.174,19
	TOTALE "A2"	€ 31.017,61
	TOTALE Tabella "A"	€ 362.328,79
Tabella B – Somme a disposizione della stazione appaltante		
B.1	Oneri a discarica, comprensivi di IVA	€ 20.000,46
B.2	Imprevisti, ed eventuale compensazione prezzi, comprensivi di IVA (10%)	€ 135.000,00
	TOT Oneri e imprevisti	€ 155.000,46

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Spese tecniche e generali comprens. di cassa ed iva		
B.3.1	Direzione dei Lavori e CSE	€ 20.564,62
B.3.2	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 8.306,51
B.3.3	Incentivi per figure professionali	€ 7.246,58
	TOT Spese tecniche	€ 36.117,71
B.3.4	Spese per commissione giudicatrice	€ 5.440,00
B.3.5	Spese per pubblicità	€ 3.000,00
	TOT Spese generali	€ 8.440,00
IVA e altre imposte		
B.4.1	IVA 10% su importo lavori	€ 33.131,12
B.4.2	IVA 10% su oneri della sicurezza e indiretti	€ 3.101,76
	TOT IVA e altre imposte	€ 36.232,88
	TOTALE Tabella "B"	€ 235.791,05
	TOTALE Tabella A + Tabella B	€ 598.119,84

- che con verbale prot. n. 6580I del 28/02/2023 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che in data 28/02/2023 è stato firmato il contratto d'appalto tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico SEA Costruzioni s.r.l.

Considerato che

- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di realizzare lievi modifiche ed integrazioni al progetto esecutivo approvato con Deliberazione n. 934 del 23/12/2021, non incluse nell'appalto iniziale, che si sono rese necessarie in corso d'opera, quali a titolo esemplificativo: difficoltà di realizzazione delle opere strutturali previste in corrispondenza del vano scala, della zona antistante gli ascensori ed all'interno dei reparti dell'edificio D di tutti i piani dell'edificio, dettata dalla presenza di tubazioni, con passaggio di cavi elettrici asserventi i quadri elettrici di reparto e di piano;
- le difficoltà sopraggiunte sono da considerarsi quali eventi imprevisti e imprevedibili, in quanto, in fase di valutazione dell'ipotesi progettuale, non si era a conoscenza della presenza di tali sottoservizi;
- che si è ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, coinvolgere la D.L. mediante PEC del 05/12/2023 al fine di preventivare la spesa per l'espletamento di un progetto di variante, complessivo dell'appalto in oggetto e specifico per le opere di consolidamento strutturale ancora da eseguire presso l'edificio D;
- a seguito di contrattazione, con PEC del 19/01/2024, l'RTP accettava l'incarico di redazione del necessario progetto di variante;
- che con pec del 03.04.2024 e successiva integrazione del 19/12/2024, l'RTP di progettazione procedeva all'invio della suddetta perizia e relativi elaborati;
- che in data 04/04/2024 l'arch. Jolanda Carnevale, RUP pro-tempore, procedeva ad effettuare la verifica e validazione del progetto strutturale di variante, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 36/2023, al fine di ottenere necessaria autorizzazione sismica, ai sensi dell'art. 5 c.2-ter del D.L.136/2004 ed ai sensi della L. 120/2020 di conversione al Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020;

Determinazione Dirigenziale

- che in data 24/04/2024, il RUP della procedura in oggetto, presentava istanza sul portale S.I.smi.CA. del Genio Civile, conferita nel fascicolo 10266, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Sismica in Variante;
- che in data 05/06/2024, l'incarico di RUP dei lavori in questione veniva affidato all'Arch. Roberto Nero, Collaboratore tecnico professionale della UOC Ingegneria Ospedaliera, per congedo di maternità del RUP pro-tempore, Arch. Jolanda Carnevale;
- che alla data 07/11/2024 veniva emesso provvedimento di Attestazione circa il decorso dei termini del procedimento in oggetto (Silenzio Assenso), di cui all'articolo 94 comma 2-bis del vigente decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001 da parte della Giunta Regionale Campania Direzione Generale 50.18.00 "Lavori Pubblici e Protezione Civile" Unità Operativa Dirigenziale 50.18.05 _ "Genio Civile di Caserta presidio di protezione civile";

Considerato inoltre che

- che tutte le suesposte modifiche del contratto risultano assentibili ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché nei limiti del comma 12 dello stesso art. 106 del D. Lgs. 50/2016 (quinto d'obbligo).

Vista

la documentazione del progetto di variante predisposta dalla Direzione Lavori ed agli atti dell'ufficio (relazioni, computo lavori, elenco prezzi, quadro comparativo e tavole grafiche con esclusione delle modifiche strutturali redatte) dalla quale si evince che l'importo delle modifiche al contratto necessarie, al netto del ribasso d'asta, risultano pari a complessivi euro € 376.780,76 (aumento pari al 3,99 % sull'importo contrattuale) comprensivi degli oneri sicurezza pari ad € 31.017,61 ed oltre iva;

Considerato

- che alla luce delle predette modifiche, risulta il seguente quadro economico di variante:

Tabella A – Importo complessivo dei lavori		EURO
A.1	Importo lavori di variante (al netto del ribasso d'asta)	
A.1.1	palazzina B	€ 100.819,02
A.1.2	palazzina D	€ 244.944,13
	TOTALE "A1"	€ 345.763,15
A.2	Oneri sicurezza e misure anti Covid (non soggetti a ribasso d'asta)	
A.2.1	palazzina B	€ 15.843,42
A.2.2	palazzina D	€ 15.174,19
	TOTALE "A2"	€ 31.017,61
	TOTALE Tabella "A"	€ 376.780,76
Tabella B – Somme a disposizione della stazione appaltante		
B.1	Oneri a discarica, comprensivi di IVA	€ 20.000,46
B.2	Imprevisti, ed eventuale compensazione prezzi, comprensivi di IVA (10%)	€ 98.809,45
	TOT Oneri e imprevisti	€ 118.809,91

Determinazione Dirigenziale

Spese tecniche e generali comprensive di cassa ed iva		
B.3.1	Direzione dei Lavori e CSE	€ 20.564,62
B.3.2	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 8.306,51
B.3.3	Incentivi per figure professionali	€ 7.246,58
B.3.4	Progetto di variante	€ 20.293,38
TOT Spese tecniche		€ 56.411,09
B.3.5	Spese per commissione giudicatrice	€ 5.440,00
B.3.6	Spese per pubblicità	€ 3.000,00
TOT Spese generali		€ 8.440,00
IVA e altre imposte		
B.4.1	IVA 10% su importo lavori	€ 34.576,31
B.4.2	IVA 10% su oneri della sicurezza e indiretti	€ 3.101,76
TOT IVA e altre imposte		€ 37.678,08
TOTALE Tabella "B"		€ 221.339,08
TOTALE Tabella A + Tabella B		€ 598.119,84

- che il costo complessivo dell'intervento, pari ad € 598.119,84, trova copertura sull'impegno economico di cui alla delibera di aggiudicazione n. 790 del 14/10/2022:

Visti

- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità in vigore;
- il D.P.R. 207/10, per la parte in vigore;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

Approvarsi la narrativa e per l'effetto di:

1. **APPROVARE** la documentazione e progetto di variante predisposta dalla Direzione Lavori all'uopo incaricata ed agli atti dell'ufficio (composta da relazioni tecniche, computo lavori, elenco prezzi, quadro comparativo e tavole grafiche con esclusione delle modifiche strutturali redatte dall'RTP di progettazione esecutiva);
2. **APPROVARE** la modifica del contratto in corso d'opera per un importo totale di lavori pari a complessivi euro € 376.780,76 (aumento pari ad € 14.451,96 oltre IVA, corrispondente a un incremento dell'3,99% sull'importo contrattuale), ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c del D. Lgs. 50/2016, entro i limiti del comma 12 dello stesso art. 106 del D. Lgs. 50/2016 (quinto d'obbligo);
3. **APPROVARE** il quadro economico rimodulato, come di seguito riportato:

Tabella A – Importo complessivo dei lavori in variante		EURO
A.1	Importo lavori di variante (al netto del ribasso d'asta)	

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

A.1. 1	palazzina B	€ 100.819,02
A.1. 2	palazzina D	€ 244.944,13
TOTALE "A1"		€ 345.763,15
A.2	Oneri sicurezza e misure anti Covid (non soggetti a ribasso d'asta)	
A.2. 1	palazzina B	€ 15.843,42
A.2. 2	palazzina D	€ 15.174,19
TOTALE "A2"		€ 31.017,61
TOTALE Tabella "A"		€ 376.780,76
Tabella B – Somme a disposizione della stazione appaltante		
B.1	Oneri a discarica, comprensivi di IVA	€ 20.000,46
B.2	Imprevisti, ed eventuale compensazione prezzi, comprensivi di IVA (10%)	€ 98.809,45
TOT Oneri e imprevisti		€ 118.809,91
Spese tecniche e generali comprensive di cassa ed iva		
B.3.1	Direzione dei Lavori e CSE	€ 20.564,62
B.3.2	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 8.306,51
B.3.3	Incentivi per figure professionali	€ 7.246,58
B.3.4	Progetto di variante	€ 20.293,38
TOT Spese tecniche		€ 56.411,09
B.3.5	Spese per commissione giudicatrice	€ 5.440,00
B.3.6	Spese per pubblicità	€ 3.000,00
TOT Spese generali		€ 8.440,00
IVA e altre imposte		
B.4.1	IVA 10% su importo lavori	€ 34.576,31
B.4.2	IVA 10% su oneri della sicurezza e indiretti	€ 3.101,76
TOT IVA e altre imposte		€ 37.678,08
TOTALE Tabella "B"		€ 221.339,08
TOTALE Tabella A + Tabella B		€ 598.119,84

4. **DARE ATTO** che il costo complessivo dell'intervento, pari ad € 598.119,84, trova copertura sull'impegno economico di cui alla delibera di aggiudicazione n. 790 del 14/10/2022;
5. **TRASMETTERE** copia al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico – Finanziaria, alla UOC Ingegneria Ospedaliera;
6. **PUBBLICARE** integralmente la presente determinazione.

Il R.U.P. estensore

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Arch. Roberto Nero

Il Direttore
UOC Ingegneria Ospedaliera
Arch. Antonio Rocchio

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

94422 AORN CASERTA - CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE PALAZZINE B E D, PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA CUP: C21B19000560002 - trasmissione perizia di variante

Da NICOLA DANDELO <nicola.dangelo@ordingce.it>

A **attivitategniche** <attivitategniche@ospedalecasertapec.it>

Cc **vegaingegneria** <vegaingegneria@pec.it>

Data mercoledì 3 aprile 2024 - 12:35

944|22 AORN CASERTA

"CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE PALAZZINE B E D, PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA CUP: C21B19000560002"

trasmissione perizia di variante

con la presente si trasmette la perizia di variante accessibile al seguente link:

"https://drive.google.com/file/d/1KBxEUyDR_2lo-meQIBHHa6XFR7xzknaf/view?usp=sharing"

resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
cordiali saluti

--

ing. Nicola D'Angelo
Via Arturo Bovenzi, 9
81050 Francolise (CE)
+39 329/1062277



DIREZIONE GENERALE
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

AL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE
PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE DI CASERTA

1 - OGGETTO

DENUNCIA IN VARIANTE DI LAVORI FINALIZZATA A:

(art. 2 L.R. 7/1/83 n. 9 s.m.i., artt. 93, 94, 94 bis e 65 D.P.R. 6/6/2001 n. 380 - art. 17 L. 2/2/1974 n. 64, art.4 L. 5/11/1971 n. 1086)

AUTORIZZAZIONE SISMICA (Committente Pubblico)

2 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

TIPO DI PROCEDIMENTO

ORDINARIO

TIPO DI DENUNCIA

LAVORO SU COSTRUZIONE ESISTENTE, di cui:

(campo non obbligatorio)

alla denuncia/provvedimento sismica n° _____ del _____

con interventi di:

RIPARAZIONE

ULTERIORE SPECIFICAZIONI PER GLI EDIFICI

☒ ALTRO VARIANTE IN CORSO D'OPERA

EDIFICIO DI ALTEZZA STRUTTURALE, DAL PIANO DI POSA DELLE FONDAZIONI AL COLMO > 10,50m (possono accedere solo i comuni con delega a, non possono accedere i Comuni con delega b)

3 - ANAGRAFICA DI PROGETTO

OGGETTO E UBICAZIONE

Comune: Caserta C.A.P. 81100

LAVORI di: CONSOLIDAMENTO STATICO AI CARICHI VERTICALI - EDIFICIO D DELL'AORN DI CASERTA

Ubicazione: via/p.zza VIA F. PALASCIANO, 4, CASERTA

Riferimenti catastali: N.C.E.U. Foglio n. 27, Particelle n. 5401, sub. n.

STRUTTURA PORTANTE PRINCIPALE - MATERIALI

C.A.;

(in caso di edificio con struttura portante in muratura ordinaria è possibile una sola sopraelevazione)

SITO DI COSTRUZIONE**Classificazione sismica del Comune** (D.G.R. 5447 del 7/11/2002)

2 ag: 0

Il sito rientra tra gli abitati ammessi al consolidamento (L.445 del 9/7/1908 e ss.mm.ii.)

EDIFICI o INFRASTRUTTURE STRATEGICI o RILEVANTI

Il manufatto interessato dai lavori rientra tra gli edifici o le infrastrutture strategiche o "rilevanti":

- di interesse statale SI
(Decreto n.3685/03 Capo Dipartimento Protezione Civile - pubbl. su G.U. 252 del 29/10/03)
- di interesse regionale SI
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 3573 del 05/12/03 - pubbl. su B.U.R.C. 4 del 26/01/04)

4 – IL DICHIARANTE

IL SOTTOSCRITTO GUBITOSA GAETANO

nato a BENEVENTO il 15/11/1970 residente in MONTEMILETTO alla via/p.zza CONTRADA ZANFREDA, SNC C.A.P. 83038 C.F. GBTGTN70S15A783I tel. 0823232665 cell. 0823232245 e-mail DIREZIONEGENERALE@OSPEDALECASERTAPEC.IT PEC
DIREZIONEGENERALE@OSPEDALECASERTAPEC.IT

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del d.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00

DICHIARA di agire

in qualità di **Pubblico**

quale _____ del/della _____ C.F./P.I.V.A. _____ sede
legale nel Comune di _____ alla via / p.zza _____ C.A.P. _____
tel _____ cell. _____ e-mail _____
PEC _____

DENUNCIA

i lavori di cui alla presente domanda, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 9/83 e dell'art. 93, 94 e 94 bis del D.P.R. 380/01 (art. 17 L.64/74) (barrare se è il caso) ☒ **nonché ai sensi dell'art.65 del d.P.R. 380/01 (art. 4 L. 1086/71);**

C H I E D E il rilascio del provvedimento di cui alla sezione 1 – (OGGETTO)☐ **PROVVISORIO**

A tal fine dichiara di nominare successivamente il:

☐ Costruttore☒ **DEFINITIVO****I N D I C A**

come richiesto dall'art. 2 comma 4 della L.R. 9/83, i seguenti nominativi e recapiti di tutti i soggetti

incaricati:

☐ PROGETTISTA / ☐ RILEVATORE ARCHITETTONICO: DISCETTI ENZO

Iscritto all'Ordine/Collegio Ingegneri sez. _____ sett. _____ Prov. di Napoli al n° 13386
nato a NAPOLI il 20/03/1972 C.F. DSCNZE72C20F839P
residente in NAPOLI alla via/piazza VIA MICHELANGELO CARAVAGGIO, 50 C.A.P. 80100
tel. 0817879778 cell. 0817879778 PEC STUDIODISCETTI@LEGALMAIL.IT

☒ PROGETTISTA / ☐ VERIFICATORE STRUTTURALE: VENDITTI FILIPPO

Iscritto all'Ordine/Collegio Ingegneri sez. _____ sett. _____ Prov. di Benevento al n° 630
nato a CASTELVENERE il 14/02/1956 C.F. VNDFPP56B14C280U
residente in CASTELVENERE alla via/piazza via San Tommaso, 34 C.A.P. 82037
tel. 0824941880 cell. 3355499540 PEC vegaingegneria@pec.it

GEOLOGO: RUSSO FRANCESCO

Iscritto all'Ordine Geologi sez. _____ sett. _____ Regione Campania al n° 278
nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 10/07/1953 C.F. RSSFNC53L10I234I
residente in SANTA MARIA CAPUA VETERE alla via/piazza VIA ACHILLE GRANDI, 32 C.A.P. 81055
tel. 337904500 cell. 337904500 PEC CICRUS@EPAP.SICUREZZAPOSTALE.IT

DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE: D'ANGELO NICOLA

Iscritto all'Ordine Ingegneri sez. _____ sett. _____ Prov. di Caserta al n° 3570
nato a ROMA il 17/09/1979 C.F. DNGNCL79P17H501B
residente in FRANCOLISE alla via/piazza VIA ARTURO BOVENZI, 9 C.A.P. 81050
tel. 3291062277 cell. 3291062277 PEC nicola.dangelo@ordingce.it

COLLAUDATORE DELLE STRUTTURE: DENNETTA ONOFRIO

Iscritto all'Ordine Ingegneri sez. _____ sett. _____ Prov. di Caserta al n° 2291
nato a BELLONA il 09/01/1971 C.F. DNNNFR71A09A755C
residente in CASERTA alla via/piazza VIA E. ROSSI, 11 C.A.P. 81100
tel. 3394757954 cell. 3394757954 PEC 2DITEC@LEGALMAIL.IT

COSTRUTTORE: SEA COSTRUZIONI S.R.L.

Iscritto alla C.C.I.A.A. di _____ C.F./P.I.V.A. 05637801217
Sede legale nel comune di NAPOLI alla via/piazza I TRAVERSA VIA SANTA MARIA A CUBITO, 10
C.A.P. 80100
Rappresentante legale: ESPOSITO ROSARIO
nato a NAPOLI il 28/10/1969 C.F. SPSRSR69R28F839E
tel. 0810121315 cell. 0810121315 PEC seacostruzionisrl@legalmail.it

ALTRA FIGURA PROFESSIONALE COINVOLTA: Progettista dell'architettone
DISCETTI PAOLO

Iscritto all'Ordine Ingegneri sez. _____ sett. _____ Prov. di Napoli al n° 15129
nato a NAPOLI il 25/10/1976 C.F. DSCPLA76R25F839N
residente in NAPOLI alla via/piazza VIA SALITA MOIARIELLO, 50 C.A.P. 80100
tel. 0817879778 cell. 0817879788 PEC STUDIODISCETTI@LEGALMAIL.IT

ALTRI COSTRUTTORI: _____

Iscritto alla C.C.I.A.A. di _____ C.F./P.I.V.A. _____
Sede legale nel comune di _____ alla via/piazza _____ C.A.P. _____

Rappresentante legale: _____

nato a _____ il _____ C.F. _____
tel. _____ cell. _____ PEC _____

D I C H I A R A

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del d.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00

- 1) che la destinazione d'uso dell'immobile è la seguente (in caso di più destinazioni d'uso indicarle tutte): _____
- 2) di essere consapevole/i che, in caso di modifica (dimissioni o revoche) del direttore dei lavori, del collaudatore o del costruttore indicati nella denuncia dei lavori in oggetto, dovrà/dovranno immediatamente comunicare i nuovi professionisti e/o imprese ed allegando le prescritte dichiarazioni e asseverazioni;
- 3) di essere consapevole/i che, nel caso di cui al precedente punto, i lavori non potranno proseguire prima della nomina e relativo insediamento di tutti soggetti subentranti (professionisti, ditte esecutrici).
- 4) ☐ (nel caso di utilizzo delle norme tecniche delle costruzioni diverse dal D.M. 17/01/2018):
che ci si è ha inteso avvalsi della facoltà di non utilizzare la normativa di cui al D.M.17/01/18, come consentito dall'art.2 comma 1 dello stesso decreto; a tal proposito si precisa che:
☐ sono stati affidati i lavori
 (oppure) ☐ è stata avviata la progettazione definitiva / esecutiva, come risulta dal seguente provvedimento: _____ (che si allega),

5 – ALLEGATI

UNISCE

alla presente istanza

5.1 Grafici architettonici (N.T.C. 2018 e Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7);

1	Corografia d'inquadramento e Stralcio catastale (con l'indicazione dell'ubicazione del manufatto oggetto dei lavori)	2	Planimetrie, Piante, Prospetti, Sezioni – n° _____ tavole
3	Relazione tecnica generale	4	☐ altro (specificare) _____

5.2 Progetto strutturale (N.T.C. 2018 e Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7);

1	Relazione tecnica generale / relazione di calcolo strutturale	2	☐ Relazione geologica
3	☐ Relazione geotecnica	4	☐ Relazione sulle fondazioni
5	Relazione sui materiali da impiegare o effettivamente impegnati	6	Fascicolo dei calcoli n° _____ fascicoli
7	Elaborati grafici e particolari costruttivi n° _____ tavole	8	☐ Dichiarazione motivata per omissione di verifica sismica (N.T.C. 2018)
9	Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera	10	☐ Relazione sulla modellazione sismica del sito di costruzione
11	☐ Planimetria generale con indicazione estremi di denunce (in caso di denunce distinte relative a strutture indipendenti)	12	Giudizio motivato di accettabilità dei risultati (art. 10.2.1 N.T.C. 2018)
13	Relazione di sintesi sul controllo del collaudatore	14	☐ altro (specificare) _____

ALLEGATA

INFORMATIVA EX. ART. 13 D.G.P.R. E CODICE PRIVACY – Il/I dichiarante/i autorizza/no il trattamento dei dati personali suindicati ai sensi del Reg. UE 679/2016, nonché del d.lgs 196/2003

1	Copia dei documenti di identità di tutti i firmatari (in corso di validità)	2	☐ Procura speciale alla presentazione delle istanze
3	☐ altro (specificare) _____		

Luogo e data Caserta 12/04/2024

Il/I Committente/i
GUBITOSA GAETANO
(firmato digitalmente)



Giunta regionale della Campania
Direzione Generale 50.18.00 “*Lavori Pubblici e Protezione Civile*”
Unità Operativa Dirigenziale 50.18.05
“*Genio Civile di CASERTA; presidio di protezione civile*”

Al Committente o al delegato del Committente
GUBITOSA GAETANO

Al Collaudatore in corso d’opera
DENNETTA ONOFRIO;

Al Direttore dei Lavori
D'ANGELO NICOLA;

Al/i Costruttore/i
SEA COSTRUZIONI S.R.L.

Al Progettista strutturale
GORACCI MAURIZIO;

Al Progettista Architettonico
DISCETTI ENZO;DISCETTI PAOLO;

Al Geologo
RUSSO FRANCESCO;

e p.c. Al SUE/SUAP del Comune di:
Caserta

Oggetto:	Istanza di attestazione decorso termine procedimentale (art.94, co.2-bis, D.P.R. 380/2001) in riferimento a:
	TIPO DENUNCIA Denuncia per autorizzazione per Committente Pubblico – altri casi
	• Protocollo denuncia. N.: SSMC/2022/51584 del 05/08/2022 • Fascicolo N.: 10266 • Istanza N.: 25367
	ATTESTAZIONE PER DECORSO TERMINE PROCEDIMENTALE (art.94, co.2-bis, D.P.R. 380/2001).
	Committente: GUBITOSA GAETANO
	Comune: Caserta
	Lavori di: CONSOLIDAMENTO STATICO AI CARICHI VERTICALI - EDIFICIO D DELL'AORN DI CASERTA

Questo **Ufficio:**

- **vista** la denuncia dei lavori, comprensiva di progetto e documentazione allegata, intesa ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica di cui alla vigente Legge regionale n.9 del 1983;
- **vista** la comunicazione di avvio del procedimento, formulata da questo Ufficio, ai sensi e per gli effetti della vigente Legge n.241 del 1990, con nota prot. n. SSMC/2023/16926 del 10/02/2023;
- **vista** la richiesta, presentata dalla ditta committente in data 14/06/2024 ed acquisita al protocollo dell'Amministrazione al n. SSMC/2024/64606 del 14/06/2024, intesa ad ottenere il rilascio dell'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento in oggetto, di cui all'articolo 94 comma 2-bis del vigente decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001;

VISTI

- la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;
- la Legge 02/02/1974 n. 64 e s.m.i.;
- la Legge 05.11.1971 n. 1086 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.;
- la Legge regionale 07.01.1983 n. 9 e s.m.i.;
- il *“Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania”* n.4 del 2010 e s.m.i.;
- la legge regionale 29.12.2018, n.59 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria amministrativa compiuta, nonché delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento con la proposizione della proposta di provvedimento

A T T E S T A

ai sensi e per gli effetti dell'art.94 co.2-bis del d.P.R. 380/01, il decorso del termine procedimentale di cui all'art.94 co.2 del d.P.R. 380/2001

P R E C I S A

- ⇒ *(opzionale in caso di intervenuto silenzio assenso)* **CHE**, ai sensi dell'art.20 co.3 della vigente L.241/90, questo ufficio procede comunque con la propria attività istruttoria per assumere le eventuali determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge citata e che si applicano comunque gli articoli 2 comma 7, e 10-bis della medesima legge;
- ⇒ **CHE** la responsabilità per l'osservanza delle norme vigenti nelle zone sismiche relative all'esecuzione dei lavori in oggetto ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, sul geologo, sul direttore dei lavori, sulla ditta esecutrice e sul collaudatore (*art. 3 L.R. 9/83 s.m.i.*).
- ⇒ **CHE** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

Il R.d.P.
RAUCI MASSIMILIANO
firmato digitalmente

Il Dirigente
DI BENEDETTO NICOLA
firmato digitalmente

RE: Perizia di variante per i ?LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE PALAZZINE B E D, PRESSO L?AZIENDA OSPEDALIERA SANT?ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA. CUP: C21B19000560002? - Richiesta integrazione documentale

Da NICOLA DANGELO <nicola.dangelo@ordingce.it>

A attivataecnice@ospedalecasertapec.it <attivataecnice@ospedalecasertapec.it>

Data giovedì 19 dicembre 2024 - 17:46

si trasmette quanto richiesto
saluti

--

ing. Nicola D'Angelo
Via Arturo Bovenzi, 9
81050 Francolise (CE)
+39 329/1062277

In data 2024-12-17T17:50:32+0100, attivataecnice@ospedalecasertapec.it
<attivataecnice@ospedalecasertapec.it> ha scritto:

Facendo seguito alla vostra perizia di Variante trasmessa in data 03/04/2024,

VISTA l'"

Attestazione per decorso termine procedimentale"

trasmessa dall'Unità Operativa Dirigenziale 50.18.05 "Genio Civile di CASERTA presidio di protezione civile" in data 07/11/2024

, al fine di procedere all'approvazione della perizia di variante summenzionata,

SI CHIEDE di re-inoltrare gli atti contabili, già trasmessi, con gli importi non ribassati (al lordo del ribasso d'asta).

In attesa di celere riscontro si porgono distinti saluti.

Il RUP

Arch. Roberto Nero

UOC Ingegneria Ospedaliera

CMrev.PDF.p7m
IMOrev.PDF.p7m
ISIrev.PDF.p7m
QE-VCOrev.pdf.p7m
EPrev.PDF
IMOrev.PDF
ISIrev.PDF
QE-VCOrev.pdf

